

# PLANO DE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO DE POMBAL  
71/2016- OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES DE EMISSÁRIOS E REDES DE SANEAMENTO  
PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias



ID	ARTIGO	TAREFA	Unidades de Atribuição	Duração	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M
1		71/2016- OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES DE EMISSÁRIOS E REDES DE SAI		30 dias															
		ET Engenheiro Civil	1		1														
		ET Eng. Civil - TSHST	1		1														
		Topografia - Topografo	1		1														
		Topografia - Porta Miras	1		1														
		ET Encarregado	1		1														
2	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		1 dia															
		A Condutor de Máquinas	1		1														
		A Motorista	1		1														
		A Servente	1		1														
3	2	PAVIMENTOS		29 dias															
		C Condutor de Máquinas	1		1														
		C Motorista	1		1														
		C Servente	1		1														
		C Auxiliar de Limpeza	1		1														
		C Espalhador Betuminoso	1		1														
4	3	CAIXAS DE VISITA		29 dias															
		A Condutor de Máquinas	1		1														
		A Motorista	1		1														
		A Pedreiro	1		1														
		A Servente	1		1														