

PLANO DE EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO DE POMBAL
71/2016- OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES DE EMISSÁRIOS E REDES DE SANEAMENTO
PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias



ID	ARTIGO	TAREFA	Unidades de Atribuição	Duração	Grupo de Recursos	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
1		71/2016- OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES DE EMISSÁRIOS E REDES DE SANEAMENTO (PROC.Nº 26/2009		30 dias	MO;EQ															
		A Carrinha Transporte Pessoal	1		EQ	1														
		Topografia - Estação Total	1		EQ	1														
		Topografia - Bastão e Prisma Optico	1		EQ	1														
		A Ferramentas Diversas	1		EQ	1														
2	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		1 dia	MO;EQ															
		A Retroescavadora	1		EQ	1														
		A Camião	1		EQ	1														
3	2	PAVIMENTOS		29 dias	MO;EQ															
		C Mini Pá Carregadora	1		EQ	1														
		C Camião	1		EQ	1														
		C Placa Compactadora / Vibradora	1		EQ	1														
		C Vassoura Mecânica	1		EQ	1														
		C Cilindro de Rolos Lisos	1		EQ	1														
		C Cilindro de Pneus	1		EQ	1														
		C Pavimentadora	1		EQ	1														
		C Cisterna de Emulsão	1		EQ	1														
4	3	CAIXAS DE VISITA		29 dias	MO;EQ															
		A Escavadora Giratória	1		EQ	1														
		A Retroescavadora	1		EQ	1														
		A Camião	1		EQ	1														
		A Cilindro de Rolos Lisos	1		EQ	1														