

PLANO DE TRABALHOS

MUNICÍPIO DE POMBAL
71/2016- OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES DE EMISSÁRIOS E REDES DE SANEAMENTO
PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias



ID	ARTIGO	DESIGNAÇÃO	CUSTO	DURAÇÃO	PREDEC	FRENTE	RECURSOS																																				
								-2	-1	S1							S2							M1							S3							S4					
1		71/2016- OUTRAS CONSTRUÇÕES E BENEFICIAÇÕES DE EMISSÁRIOS E REDES DE SANEAMENTO (PROC.Nº 26/2009 Reparação de Pavimentos e Caixas de Visita na Zona de Moinho da Mata - Vermoil)	€ 8 371,00	30 dias			ET Engenheiro Civil ;ET Eng. Civil - TSHST;ET Encarregado ;A Ferramentas Diversas;A Carrinha Transporte Pessoal;Topografia - Topografo;Topografia - Porta Miras;Topografia - Estação Total ;Topografia - Bastão e Prisma Optico																																				
2	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	€ 700,00	1 dia		FRENTE A	A Condutor de Máquinas;A Motorista;A Servente ;A Retroescavadora;A Camião																																				
3	2	PAVIMENTOS	€ 5 571,00	29 dias	2	FRENTE C	betuminoso ;C Cilindro de Rolos Lisos;C Cilindro de Pneus;C Pavimentadora;C Cisterna de...																																				
4	3	CAIXAS DE VISITA	€ 2 100,00	29 dias	2	FRENTE A	a Giratória;A Retroescavadora;A Camião;A Condutor de Máquinas;A Cilindro de Rolos Lisos																																				

Critica		Folga		Critica Agregada		Tarefa Manual		Apenas-conclusão	
Critica Divisão		Lapso		Tarefas Externas		Apenas-duração		Tarefas Externas	
Tarefa		Sumário		Marco Externo		Resumo da Agregação Manual		Marco Externo	
Dividir		Resumo de Projecto		Marco Inativo		Resumo Manual		Progresso	
Marco		Critica Agregada		Resumo Inativo		Apenas início		Prazo	