

Câmara Municipal de Pombal

"Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Carnide - Proc. n.º 47/2016"

PRAZO DE EXECUÇÃO : 300 Dias

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Código	Designação dos Trabalhos	MESES										% do Global
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	
Cap. 1	ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS	50%									50%	1%
Cap. 2	TRABALHO PREPARATÓRIOS	25%	25%	25%	25%							3%
Cap. 3	MOVIMENTO DE TERRAS	20%	20%	20%	20%	20%						6%
Cap. 4	ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES E MISTO		15%	15%	15%	15%	20%	20%				13%
Cap. 5	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO		20%	10%	10%	10%	20%	20%	10%			24%
Cap. 6	REDE PLUVIAL	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	10%		19%
Cap. 7	REDE PUBLICA PLUVIAIS						50%	50%				1%
Cap. 8	PAVIMENTOS		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	26%
Cap. 9	SEGURANÇA RODOVIÁRIA					25%	25%	25%	25%			1%
Cap. 10	MARCAS ROD. DE SINALIZ. E SEGURANÇA									30%	70%	4%
Cap. 11	DIVERSOS									50%	50%	1%
Cap. 12	REMATES DE PAVIMENTOS										100%	1%
Cap. 13	OMISSÕES			25%	25%	50%						1%
IMPORTÂNCIA MENSAL		4%	13%	11%	11%	11%	13%	13%	9%	9%	7%	100%
IMPORTÂNCIA MENSAL ACUMULADA		4%	17%	28%	39%	50%	62%	75%	84%	93%	100%	