

Câmara Municipal de Pombal

"Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Carnide - Proc. n.º 47/2016"

PRAZO DE EXECUÇÃO : 300 dias

PLANO DE PAGAMENTOS

Código	Designação dos Trabalhos	MESES										TOTAIS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	
Cap. 1	ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS	975,00 €									975,00 €	1 950,00 €
Cap. 2	TRABALHO PREPARATÓRIOS	2 071,50 €	2 071,50 €	2 071,50 €	2 071,50 €							8 286,00 €
Cap. 3	MOVIMENTO DE TERRAS	3 903,70 €	3 903,70 €	3 903,70 €	3 903,70 €	3 903,70 €						19 518,50 €
Cap. 4	ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES E MISTO		6 462,75 €	6 462,75 €	6 462,75 €	6 462,75 €	8 617,00 €	8 617,00 €				43 085,00 €
Cap. 5	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO		15 624,00 €	7 812,00 €	7 812,00 €	7 812,00 €	15 624,00 €	15 624,00 €	7 812,00 €			78 120,00 €
Cap. 6	REDE PLUVIAL	6 264,80 €	6 264,80 €	6 264,80 €	6 264,80 €	6 264,80 €	6 264,80 €	6 264,80 €	12 529,60 €	6 264,80 €		62 648,00 €
Cap. 7	REDE PUBLICA PLUVIAIS						1 447,50 €	1 447,50 €				2 895,00 €
Cap. 8	PAVIMENTOS		8 537,10 €	8 537,10 €	8 537,10 €	8 537,10 €	8 537,10 €	8 537,10 €	8 537,10 €	17 074,20 €	8 537,10 €	85 371,00 €
Cap. 9	SEGURANÇA RODOVIÁRIA					965,00 €	965,00 €	965,00 €	965,00 €			3 860,00 €
Cap. 10	MARCAS ROD. DE SINALIZ. E SEGURANÇA									3 738,00 €	8 722,00 €	12 460,00 €
Cap. 11	DIVERSOS									1 782,50 €	1 782,50 €	3 565,00 €
Cap. 12	REMATES DE PAVIMENTOS										3 762,00 €	3 762,00 €
Cap. 13	OMISSÕES			600,00 €	600,00 €	1 200,00 €						2 400,00 €
IMPORTÂNCIA MENSAL		13 215,00 €	42 863,85 €	35 651,85 €	35 651,85 €	35 145,35 €	41 455,40 €	41 455,40 €	29 843,70 €	28 859,50 €	23 778,60 €	327 920,50 €
IMPORTÂNCIA MENSAL ACUMULADA		13 215,00 €	56 078,85 €	91 730,70 €	127 382,55 €	162 527,90 €	203 983,30 €	245 438,70 €	275 282,40 €	304 141,90 €	327 920,50 €	