

MUNICÍPIO DE POMBAL

REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DEVIDO A DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES E OUTRAS CALAMIDADES (RECONSTRUÇÃO DA PH EM ALBERGARIA DOS DOZE - E.M. 532-1) - PROC. N.º 10/2014

OB. 93/14

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias

PLANO DE TRABALHOS

OS:

Código	Designação dos Trabalhos				
		1			
		30 dias			
		S1	S2	S3	S4
1	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS				
2	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS				
3	CAP.3 - OBRAS DE ARTE CORRENTE				
4	CAP.4 - PAVIMENTOS				
5	CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				

Quinta da Sardinha, 2 de Abril de 2014

MUNICÍPIO DE POMBAL

REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DEVIDO A DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES E OUTRAS CALAMIDADES (RECONSTRUÇÃO DA PH EM ALBERGARIA DOS DOZE - E.M. 532-1) - PROC. N.º 10/2014

OB. 93/14

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias

PLANO DE MÃO DE OBRA AFECTA À OBRA

S TRABALHOS:

MÃO-DE-OBRA AFECTA À OBRA	N.º Máx. de Unidades	1			
		30 dias			
Movimentação de terras/Camadas Granulares					
Chefe de Equipa	1	1			1
Motorista	2	1			2
Manobrador	3	2			3
Servente	2	2			2
Construção civil					
Chefe de Equipa	1	1	1	1	
Pedreiro	2	2	2	2	
Motorista	1	1	1	1	
Manobrador	1	1	1	1	
Servente	3	3	3	3	
Camadas betuminosas					
Chefe de Equipa	1				1
Motorista	2				2
Manobrador	3				3
Operador de Central	1				1
Servente	5				5
Guardas metálicas					
Chefe de Equipa	1				1
Motorista	1				1
Servente	3				3
TOTAL SEMANAL	25	14	8	8	25

Quinta da Sardinha, 2 de Abril de 2014

MUNICÍPIO DE POMBAL

**REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS
 DEVIDO A DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES E OUTRAS
 CALAMIDADES (RECONSTRUÇÃO DA PH EM ALBERGARIA DOS
 DOZE - E.M. 532-1) - PROC. N.º 10/2014**

OB. 93/14
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias
PLANO DE EQUIPAMENTO AFECTO À OBRA
DS:

EQUIPAMENTO AFECTA À OBRA	N.º Máx. de Unidades				
		1			
		Jan-00			
		30 dias			
Movimentação de terras/Camadas Granulares					
Giratória de Pneus	1	1			
Retroescavadora	1				1
Cilindro de Rolos Pequeno	1	1			1
Niveladora	1				1
Tractor agrícola c\ Jopper	1	1			1
Camião basculante 9 m3	1	1			1
Carrinha de Apoio	1	1			1
Construção civil					
Giratória de Pneus	1		1	1	
Retroescavadora	1	1	1	1	
Camião basculante 9 m3					
Camião c\ grua	1	1	1	1	
Tractor agrícola c\ Jopper	1		1	1	
Cilindro de Rolos Pequeno	1		1	1	
Placa vibradora	1	1	1	1	
Autobetobreira	1	1	1	1	
Carrinha de Apoio	1	1	1	1	
Camadas betuminosas					
Camião c\ cisterna de emulsão	1				1
Vassoura mecânica	1				1
Pavimentadora de rastros	1				1
Cilindro de Pneus	1				1
Cilindro de Rolos	1				1
Camião basculante 18 m3	1				1
Carrinha de Apoio c\ depósito de gasóleo	1				1

MUNICÍPIO DE POMBAL

REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS
DEVIDO A DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES E OUTRAS
CALAMIDADES (RECONSTRUÇÃO DA PH EM ALBERGARIA DOS
DOZE - E.M. 532-1) - PROC. N.º 10/2014

OB. 93/14

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias

PLANO DE EQUIPAMENTO AFECTO À OBRA

OS:

EQUIPAMENTO AFECTA À OBRA	N.º Máx. de Unidades					
		1				
		Jan-00				
		30 dias				
GUARDAS DE SEGURANÇA						
Camião c\ grua	1					1
Bate estacas	1					1
Compressor	1					1
Conj. de chaves pneumáticas	1					1
Carrinha de Apoio	1					1
TOTAIS	18	10	8	8	8	18

Todo este equipamento pertence à empresa, encontrando-se em bom estado de conservação e funcionamento, podendo ser observado nos nossos estaleiros centrais.

Este equipamento será colocado nos estaleiros da obra em condições de plena utilização nas datas fixadas no presente plano de distribuição e de acordo com o

Quinta da Sardinha, 2 de Abril de 2014

MUNICÍPIO DE POMBAL


OB. 93/14

PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 Dias

REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DEVIDO A DANOS
 CAUSADOS POR INUNDAÇÕES E OUTRAS CALAMIDADES (RECONSTRUÇÃO DA PHOS TRABALHOS:
 EM ALBERGARIA DOS DOZE - E.M. 532-1) - PROC. N.º 10/2014

PLANO DE PAGAMENTOS

Código	Designação dos Trabalhos	1	TOTAIS
		30 dias	
1	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS	310,00 €	310,00 €
2	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS	1.388,13 €	1.388,13 €
3	CAP.3 - OBRAS DE ARTE CORRENTE	5.349,00 €	5.349,00 €
4	CAP.4 - PAVIMENTOS	3.665,00 €	3.665,00 €
5	CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	928,00 €	928,00 €
IMPORTÂNCIA MENSAL		11.640,13 €	11.640,13 €
IMPORTÂNCIA MENSAL ACUMULADA		11.640,13 €	



Quinta da Sardinha, 2 de Abril de 2014


MUNICÍPIO DE POMBAL
OB. 93/14

PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 Dias

REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DEVIDO A
DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES E OUTRAS CALAMIDADES) OS TRABALHOS:
(RECONSTRUÇÃO DA PH EM ALBERGARIA DOS DOZE - E.M. 532-1) -
PROC. N.º 10/2014

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Código	Designação dos Trabalhos		TOTAIS
		1	
		30 dias	
1	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS	100,00 %	2,66 %
2	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS	100,00 %	11,93 %
3	CAP.3 - OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00 %	45,95 %
4	CAP.4 - PAVIMENTOS	100,00 %	31,49 %
5	CAP.5 - EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	100,00 %	7,97 %
PERCENTAGEM MENSAL		100,00 %	100,00 %
PERCENTAGEM MENSAL ACUMULADA		100,00 %	



Quinta da Sardinha, 2 de Abril de 2014