

## PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA:

**Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas Desportivas (Manutenção do Estádio Municipal e Pavilhão da Caldeira) - Proc. n.º 83/2016**

ENTIDADE PROMOTORA:  
**Município de Pombal**

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

**75 dias**

**Data: 25/Dezembro/2016**

MESES	1					2					3		
SEMANAS	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11
DIAS	7	14	21	28	30	35	42	49	56	60	63	70	75
DIRECTOR DE OBRA - ENG. CÍVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SERVENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LADRILHADORES			2	2	2	2	2	2	2	2			
PINTORES						2	2	2	2	2	2	2	2
SERRALHEIROS CIVIS		3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Tecnico de segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma													
TOTAIS	7	10	12	12	12	14	14	15	15	15	9	9	9

## PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA:

**Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas Desportivas (Manutenção do Estádio Municipal e Pavilhão da Caldeira) - Proc. n.º 83/2016**

ENTIDADE PROMOTORA:  
**Município de Pombal**

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

**75 dias**

**Data: 25/Dezembro/2016**

MESES	1					2					3		
SEMANAS	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11
DIAS	7	14	21	28	30	35	42	49	56	60	63	70	75
CAMIÃO BASCULANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BETONEIRA DE 250 LT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MARTELO PNEUMÁTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESCRITÓRIO MONOBLOCO 12m²	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
FERRAMENTAS DIVERSAS DE PINTOR (CONJ)						2	2	2	2	2	2	2	2
N) os necessários	12	12	12	12	12	14	14	15	15	15	14	14	14