

Câmara Municipal de Pombal

**“Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas Desportivas
(Campo de Basquetebol no Jardim do Cardal) - Proc. n.º45/2014”**

Duração dos trabalhos: 45 dias

PLANO DE MÃO DE OBRA AFECTA À OBRA

MÃO-DE-OBRA AFECTA À OBRA	MESES				MESES	
	1				1	
	30 dias				30 dias	
EQUIPA TÉCNICA						
DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1
PRODUÇÃO						
CONDUTORES/MANOBRADORES	2	2	2	2	2	2
PINTORES				2	2	2
SERVENTES	2	2	2	2	2	2
PEDREIROS	1	1	3	3	3	2
TOTAL SEMANAL	8	8	10	12	12	11

Cancelinha, 27 de agosto de 2014