

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE ALBERGARIA DOS DOZE/ P

MUNÍCIPIO DE POMBAL


PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias



ID	Artigo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Set '14				Out '14				Nov '14				Dez '14				
						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1		CENTRO HISTÓRICO DE POMBAL (CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE ALBERGARIA DOS DOZE)	30 d	01-09-14	30-09-14																	
2	1	Capítulo I - Movimento de Terras e Demolição	30 d	01-09-14	30-09-14																	
3	1.1	Escavação geral para abertura de fundações e para remoção das terras em terreno de qualquer netureza, incluindo remoção de todos os vegetais existentes incluindo 15% de empolamento, incluindo transporte e vazadouro do empreiteiro das terras	3 d	02-09-14	04-09-14																	
		Carrinha FORD TRANSIT		02-09-14	04-09-14		1															
		Camião basculante DAF (14m3)		02-09-14	04-09-14		1															
		Conjunto de ferramentas diversas		02-09-14	04-09-14		2															
		Conjunto de ferramentas especiais		02-09-14	04-09-14		3															
		Giratória		02-09-14	04-09-14		1															
		Mini giratória 1.5 Ton		02-09-14	04-09-14		1															
4	1.2	Aterro a tardoz dos muros com brita de acordo com o pormenor anexo	5 d	26-09-14	30-09-14																	
		Carrinha FORD TRANSIT		26-09-14	30-09-14					1	1											
		Camião basculante DAF (14m3)		26-09-14	30-09-14					1	1											
		Conjunto de ferramentas diversas		26-09-14	30-09-14					2	2											
		Conjunto de ferramentas especiais		26-09-14	30-09-14					3	3											
		Mini giratória 1.5 Ton		26-09-14	30-09-14					1	1											
		Pá Carregadora CAT 930		26-09-14	30-09-14					1	1											
5	1.3	Aterro a tardoz dos muros com terras selecionadas.	7 d	19-09-14	25-09-14																	
		Carrinha FORD TRANSIT		19-09-14	25-09-14					1	1											
		Camião basculante DAF (14m3)		19-09-14	25-09-14					1	1											
		Conjunto de ferramentas diversas		19-09-14	25-09-14					2	2											
		Conjunto de ferramentas especiais		19-09-14	25-09-14					3	3											
		Mini giratória 1.5 Ton		19-09-14	25-09-14					1	1											
		Pá Carregadora CAT 930		19-09-14	25-09-14					1	1											
6	1.4	Corte do pavimento de betão.	1 d	01-09-14	01-09-14																	
		Carrinha FORD TRANSIT		01-09-14	01-09-14		1															
		Camião basculante DAF (14m3)		01-09-14	01-09-14		1															
		Conjunto de ferramentas diversas		01-09-14	01-09-14		2															
		Conjunto de ferramentas especiais		01-09-14	01-09-14		3															
		Máquina de cortar pavimento		01-09-14	01-09-14		1															
7	2	Capítulo II - Estruturas de Betão Armado	2 d	09-09-14	10-09-14																	
8	2.1	Betão armado B30/A500, incluindo cofragem, betonagem e armação de armaduras, e todos os trabalhos necessários á perfeita execução dos trabalhos, aplicado em sapatas, muros de suporte e guarda-corpos. Inclui ainda o betão de limpeza com 0,10 m	2 d	09-09-14	10-09-14																	
		Auto-betoneira (6.5m3)		09-09-14	10-09-14					1												
		Carrinha FORD TRANSIT		09-09-14	10-09-14					1												
		Conjunto de cofragens		09-09-14	10-09-14					1												
		Conjunto de ferramentas especiais de pedreiro		09-09-14	10-09-14					3												
9	3	Capítulo III - Diversos	15 d	05-09-14	19-09-14																	
10	3.1	Fornecimento e colocação de tubo perfurado d160, envolvido por manta geotextil, (a manta a vir até ao topo do muro), para drenagem das águas, incluindo ligação ao aqueaduto existente.	1 d	19-09-14	19-09-14																	
		Carrinha FORD TRANSIT		19-09-14	19-09-14					1												
		Conjunto de ferramentas especiais de pedreiro		19-09-14	19-09-14					3												
11	3.2	Execução de muro de alvenaria de acordo com o destino nas folhas em anexo (NOTA: Muro com 1,8 m de altura sem pintura).	5 d	11-09-14	15-09-14																	
		Auto-betoneira (6.5m3)		11-09-14	15-09-14					1	1											
		Carrinha FORD TRANSIT		11-09-14	15-09-14					1	1											
		Conjunto de cofragens		11-09-14	15-09-14					1	1											
		Conjunto de ferramentas especiais de pedreiro		11-09-14	15-09-14					3	3											
12	3.3	Fornecimento e aplicação de Tela Enkadrai	1 d	18-09-14	18-09-14																	
		Carrinha FORD TRANSIT		18-09-14	18-09-14					1												
		Conjunto de ferramentas especiais de pedreiro		18-09-14	18-09-14					3												
13	3.4	Execução de muros de alvenaria de blocos com 20 cm incluindo reboco na zona onde o portão vai correr 3,7x0,5=1,85 m2 e 3,8x0,24=0,91 m2	2 d	16-09-14	17-09-14																	
		Auto-betoneira (6.5m3)		16-09-14	17-09-14					1												

Atouguia, 22 de Agosto 2014


ARQUIJARDIM, S.A.
Administração



ID	Artigo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Set '14				Out '14					Nov '14				Dez '14				
						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	
		Carrinha FORD TRANSIT		16-09-14	17-09-14			1															
		Conjunto de cofragens		16-09-14	17-09-14			1															
		Conjunto de ferramentas especiais de pedreiro		16-09-14	17-09-14			3															
14	3.5	Execução da Laje de betão junto ao muro para reconhecimento de sapata	4 d	05-09-14	08-09-14																		
		Auto-betoneira (6.5m3)		05-09-14	08-09-14	1	1																
		Carrinha FORD TRANSIT		05-09-14	08-09-14	1	1																
		Conjunto de cofragens		05-09-14	08-09-14	1	1																
		Conjunto de ferramentas especiais de pedreiro		05-09-14	08-09-14	3	3																

Atouguia, 22 de Agosto 2014


ARQUIJARDIM, S.A.
Administração