

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE ALBERGARIA DOS DOZE/ P

MUNÍCIPIO DE POMBAL

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias



ID	Artigo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Set '14				Out '14				Nov '14				Dez '14			
						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1		CENTRO HISTÓRICO DE POMBAL (CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE ALBERGARIA DOS DOZE)	30 d	01-09-14	30-09-14																
2	1	Capítulo I - Movimento de Terras e Demolição	30 d	01-09-14	30-09-14																
3	1.1	Escavação geral para abertura de fundações e para remoção das terras em terreno de qualquer netureza, incluindo remoção de todos os vegetais existentes incluindo 15% de empolamento, incluindo transporte e vazadouro do empreiteiro das terras	3 d	02-09-14	04-09-14																
		Condutor/manobrador		02-09-14	04-09-14	2															
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		02-09-14	04-09-14	1															
		Motorista		02-09-14	04-09-14	1															
		Servente/tarefeiro		02-09-14	04-09-14	2															
		Chefe de equipa		02-09-14	04-09-14	1															
		Encarregado geral		02-09-14	04-09-14	1															
4	1.2	Aterro a tardo dos muros com brita de acordo com o pormenor anexo	5 d	26-09-14	30-09-14																
		Condutor/manobrador		26-09-14	30-09-14				2	2											
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		26-09-14	30-09-14				1	1											
		Motorista		26-09-14	30-09-14				1	1											
		Servente/tarefeiro		26-09-14	30-09-14				2	2											
		Chefe de equipa		26-09-14	30-09-14				1	1											
		Encarregado geral		26-09-14	30-09-14				1	1											
5	1.3	Aterro a tardo dos muros com terras seleccionadas.	7 d	19-09-14	25-09-14																
		Condutor/manobrador		19-09-14	25-09-14				2	2											
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		19-09-14	25-09-14				1	1											
		Motorista		19-09-14	25-09-14				1	1											
		Servente/tarefeiro		19-09-14	25-09-14				2	2											
		Chefe de equipa		19-09-14	25-09-14				1	1											
		Encarregado geral		19-09-14	25-09-14				1	1											
6	1.4	Corte do pavimento de betão.	1 d	01-09-14	01-09-14																
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		01-09-14	01-09-14	1															
		Motorista		01-09-14	01-09-14	1															
		Servente/tarefeiro		01-09-14	01-09-14	2															
		Chefe de equipa		01-09-14	01-09-14	1															
		Encarregado geral		01-09-14	01-09-14	1															
7	2	Capítulo II - Estruturas de Betão Armado	2 d	09-09-14	10-09-14																
8	2.1	Betão armado B30/A500, incluindo cofragem, betonagem e armação de armaduras, e todos os trabalhos necessários á perfeita execução dos trabalhos, aplicado em sapatas, muros de suporte e guarda-corpos. Inclui ainda o betão de limpeza com 0,10 m	2 d	09-09-14	10-09-14																
		Ajudante de Pedreiro		09-09-14	10-09-14				2												
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		09-09-14	10-09-14				1												
		Pedreiro		09-09-14	10-09-14				1												
		Motorista		09-09-14	10-09-14				1												
		Chefe de equipa		09-09-14	10-09-14				1												
		Encarregado geral		09-09-14	10-09-14				1												
9	3	Capítulo III - Diversos	15 d	05-09-14	19-09-14																
10	3.1	Fornecimento e colocação de tubo perfurado d160, envolvido por manta geotextil, (a manta a vir até ao topo do muro), para drenagem das águas, incluindo ligação ao aqueaduto existente.	1 d	19-09-14	19-09-14																
		Ajudante de Pedreiro		19-09-14	19-09-14				2												
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		19-09-14	19-09-14				1												
		Pedreiro		19-09-14	19-09-14				1												
		Motorista		19-09-14	19-09-14				1												
		Chefe de equipa		19-09-14	19-09-14				1												
		Encarregado geral		19-09-14	19-09-14				1												
11	3.2	Execução de muro de alvenaria de acordo com o destino nas folhas em anexo (NOTA: Muro com 1,8 m de altura sem pintura).	5 d	11-09-14	15-09-14																
		Ajudante de Pedreiro		11-09-14	15-09-14				2	2											
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		11-09-14	15-09-14				1	1											
		Pedreiro		11-09-14	15-09-14				1	1											
		Motorista		11-09-14	15-09-14				1	1											

Atouguia, 22 de Agosto 2014


ARQUIJARDIM, S.A.
Administração



ID	Artigo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Set '14				Out '14					Nov '14				Dez '14				
						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	
12	3.3	Chefe de equipa	1 d	11-09-14	15-09-14			1	1														
		Encarregado geral		11-09-14	15-09-14			1	1														
		Fornecimento e aplicação de Tela Enkadrai		18-09-14	18-09-14																		
		Ajudante de Pedreiro		18-09-14	18-09-14				2														
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		18-09-14	18-09-14				1														
		Pedreiro		18-09-14	18-09-14				1														
		Motorista		18-09-14	18-09-14				1														
		Chefe de equipa		18-09-14	18-09-14				1														
		Encarregado geral		18-09-14	18-09-14				1														
13	3.4	Execução de muros de alvenaria de blocos com 20 cm incluindo reboco na zona onde o portão vai correr 3,7x0,5=1,85 m2 e 3,8x0,24=0,91 m2	2 d	16-09-14	17-09-14																		
		Ajudante de Pedreiro		16-09-14	17-09-14				2														
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		16-09-14	17-09-14				1														
		Pedreiro		16-09-14	17-09-14				1														
		Motorista		16-09-14	17-09-14				1														
		Chefe de equipa		16-09-14	17-09-14				1														
		Encarregado geral		16-09-14	17-09-14				1														
14	3.5	Execução da Laje de betão junto ao muro para reconhecimento de sapata	4 d	05-09-14	08-09-14																		
		Ajudante de Pedreiro		05-09-14	08-09-14		2	2															
		Eng.º Civil (Dir. Técnico da empreitada/Representante permanente)		05-09-14	08-09-14		1	1															
		Pedreiro		05-09-14	08-09-14		1	1															
		Motorista		05-09-14	08-09-14		1	1															
		Chefe de equipa		05-09-14	08-09-14		1	1															
		Encarregado geral		05-09-14	08-09-14		1	1															

Atouguia, 22 de Agosto 2014



ARQUIJARDIM, S.A.
Administração