

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL (CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE ALBERGARIA DOS DOZE/ POMBAL)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

MUNÍCIPIO DE POMBAL

)PLANO DE TRABALHOS



ID	Artigo	Nome da Tarefa	Quant.	Unidade	Duração	Rendimentos médios diários	Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	Custo	<div> <div>S-2</div> <div>S-1</div> <div>Set '14</div> <div>S1</div> <div>S2</div> <div>S3</div> <div>S4</div> <div>Out '14</div> <div>S5</div> <div>S6</div> </div>					
1		CENTRO HISTÓRICO DE POMBAL (CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE ALBERGARIA DOS DOZE)			30 d	0	01-09-14	30-09-14			14.994,93 €						
2	1	Capítulo I - Movimento de Terras e Demolição			30 d	0	01-09-14	30-09-14			2.492,85 €						
3	1.1	Escavação geral para abertura de fundações e para remoção das terras em terreno de qualquer netureza, incluindo remoção de todos os vegetais existentes incluindo 15% de empolamento, incluindo transporte e vazadouro do empreiteiro das terras	157,98	m3	3 d	52	02-09-14	04-09-14	6	Mini giratória 1,5 iro[2];Conjunto de	1.421,82 €						
4	1.2	Aterro a tardoz dos muros com brita de acordo com o pormenor anexo	40,0	m3	5 d	8	26-09-14	30-09-14	5	Eng.º Civil (Dir...	640,00 €						
5	1.3	Aterro a tardoz dos muros com terras selecionadas.	92,9	m3	7 d	13	19-09-14	25-09-14	10II	Eng.º Civil (Di...	278,94 €						
6	1.4	Corte do pavimento de betão.	1	Vg	1 d	1	01-09-14	01-09-14		na de cortar ...	152,09 €						
7	2	Capítulo II - Estruturas de Betão Armado			2 d	0	09-09-14	10-09-14			10.260,00 €						
8	2.1	Betão armado B30/A500, incluindo cofragem, betonagem e armação de armaduras, e todos os trabalhos necessários á perfeita execução dos trabalhos, aplicado em sapatas, muros de suporte e guarda-corpos. Inclui ainda o betão de limpeza com 0,10 m	51,3	m3	2 d	25	09-09-14	10-09-14	14	Chefe de a;Encarregado geral;Eng.º Civil (Dir...	10.260,00 €						
9	3	Capítulo III - Diversos			15 d	0	05-09-14	19-09-14			2.242,08 €						
10	3.1	Fornecimento e colocação de tubo perfurado d160, envolvido por manta geotextil, (a manta a vir até ao topo do muro), para drenagem das águas, incluindo ligação ao aqueaduto existente.	38,0	ml	1 d	38	19-09-14	19-09-14	12	Chefe de a;Encarregado geral;Eng.º	836,00 €						
11	3.2	Execução de muro de alvenaria de acordo com o destino nas folhas em anexo (NOTA: Muro com 1,8 m de altura sem pintura).	6	ml	5 d	1	11-09-14	15-09-14	8	Chefe de a;Encarregado	630,00 €						
12	3.3	Fornecimento e aplicação de Tela Enkadrai	68,5	m2	1 d	68	18-09-14	18-09-14	13	ORD TRANSIT	240,51 €						
13	3.4	Execução de muros de alvenaria de blocos com 20 cm incluindo reboco na zona onde o portão vai correr 3,7x0,5=1,85 m2 e 3,8x0,24=0,91 m2	2,76	m2	2 d	1	16-09-14	17-09-14	11	Chefe de a;Encarregado	174,57 €						
14	3.5	Execução da Laje de betão junto ao muro para reconhecimento de sapata	38,0	m2	4 d	9	05-09-14	08-09-14	3	iha FORD TR...	361,00 €						

Atouguia, 22 de Agosto 2014



ARQUIJARDIM, S.A.
 Administração



Âmbito: Concepção, construção e manutenção de espaços verdes