

Task		Rolled Up Milestone		Tarefa Inactiva		Resumo Manual	
Critical Task		Rolled Up Progress		Marco Inactivo		Apenas início	
Milestone		Split		Resumo Inactivo		Apenas-conclusão	
Summary		External Tasks		Tarefa Manual		Progress	
Rolled Up Task		Project Summary		Apenas-duração		Deadline	
Rolled Up Critical Task		Group By Summary		Resumo da Agregação Manual			

Empreitada de “Construção, Beneficiação e Reparação de Redes de Água/(Remodelação das condutas de abastecimento público de água de Seiçal/Brinços, Montes de Vérigo/Redinha; Calvaria/Vermoil; Tinto/Pelariga; PIMM/Pombal e a vários locais no concelho de Pombal)”

PLANO DE EQUIPAMENTOS

		2017																														
		Maio					Junho				Julho				Agosto					Setembro				Outubro								
DESCRITIVO		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5				
Equipa 2 - Pavimentações	Retroescavadora																											1	1	1	1	1
	Bobcat com vassoura																											1	1	1		
	Camion pesado basculante																											1	1	1	1	1
	Cilindro de compact.																											1	1	1		
	Placa vibratória																											1	1	1	1	1
	Motospray de cola																											1	1	1		
	Sinalização vertical/luminosa																											1	1	1	1	1
	Ferramentas específicas																											1	1	1	1	1
Equipa 1 - Coletes	Máquina rectroescavadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Gerador de corrente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Compactador mecânico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Conj. Sin. Vertical/semáforos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Betoneira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Viatura ligeira de mercadorias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Máq. de cortar alcatrão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Martelo pneumático	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Camion pesado basculante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Motobomba de água e lamas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Equipamento de cirandagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

Brasfemes, 3 de Março de 2017


DIAGONALFUSION
Construção e Manutenção de
Infraestruturas, Urbanismo, Lda.
A Gerência
Paulo Jorge Pereira Vieira

Empreitada de “Construção, Beneficiação e Reparação de Redes de Água/(Remodelação das condutas de abastecimento público de água de Seiçal/Brinços, Montes de Vérigo/Redinha; Calvaria/Vermoil; Tinto/Pelariga; PIMM/Pombal e a vários locais no concelho de Pombal)”

PLANO DE MÃO DE OBRA

		2017																													
		DESCRITIVO	Maio					Junho				Julho				Agosto					Setembro				Outubro						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
Equipa Técnica	Engenheiro Civil/TSST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Responsável pelo PGRDC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Equipa 2 - Pavimentações	Chefe de Equipa																										1	1	1	1	1
	Esp. de betume asfáltico																										1	1	1		
	Serventes																										2	2	2	1	1
	Manobrador de equipamentos																										1	1	1	1	1
	Motorista de pesados																										1	1	1	1	1
	Calceiteiros																										2	2	2	2	2
Equipa 1 - Saneamento	Chefe de equipa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Manob. Máquinas leves	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Motoristas de pesados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Montador de tubagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Ajud. Montador de tubagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Pedreiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Servente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

Brasfemes, 3 de Março de 2017

DIAGONALFUSION
Construção e Manutenção de Infraestruturas, Unipessoal, Lda.
 A Gerência




PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO

“Construção, Beneficiação e Reparação de Redes de Água/(Remodelação das condutas de abastecimento público de água de Seiçal/Brinços, Montes de Vêrigo/Redinha; Calvaria/Vermoil; Tinto/Pelariga; PIMM/Pombal e a vários locais no concelho de Pombal)”

PRAZO: 180 Dias

Plano de Pagamentos (€)		
Auto 1	20%	25204.07 €
Auto 2	16,25 %	20478.31€
Auto 3	16,25 %	20478.31€
Auto 4	16,25 %	20478.31€
Auto 5	16,25 %	20478.31€
Auto 6	15 %	18903.04€

Cronograma Financeiro (€)		
Auto 1	20%	25204.07€
Auto 2	36,25%	45682.38€
Auto 3	52,50%	66160.69€
Auto 4	68,75%	86639€
Auto 5	85%	107117.31€
Auto 6	100%	126020.35€



Brasfemes, 3 de Março de 2017

DIAGONALFUSION
Construção e Manutenção de Infraestruturas, Unipessoal, Lda.
A Gerência
Paulo Jorge Pestana Vieira