



Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)



PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA:
Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares
(Construção de Alpendre na escola Primária de Aldeia dos Redondos)

ENTIDADE PROMOTORA:
Município de pombal

DATA: 30/jun/14

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

30dias

MESES

1

CAP - DESIGNAÇÃO

Trabalhos Diversos

2 166,90 €

VALOR MENSAL

2 166,90 €

VALOR ACUMULADO MENSAL

2 166,90 €

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)



PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA:

Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares
(Construção de Alpendre na escola Primária de Aldeia dos Redondos)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

DATA: 30/jun/14

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

60 dias

MESES	1				
SEMANAS	1	2	3	4	5
DIAS	7	14	21	28	30
Pedreiro	1	1	1	1	1
Servente	1	1	1	1	1
Pintor				1	1
Tecnico de segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma					
TOTAIS	2	2	2	3	3

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
 (Socia-Gerente)



PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA:

Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares
(Construção de Alpendre na escola Primária de Aldeia dos Redondos)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de pombal

DATA: 30/jun/14

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

30 dias


MESES	1				
SEMANAS	1	2	3	4	5
DIAS	7	14	21	28	30
ANDAIMES	1	1	1	1	1
BETONEIRA DE 250 LT	1	1	1	1	1
MÁQUINA DE REBOCAR			1	1	1
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	1	1	1	1	1
CARRINHA	1	1	1	1	1
N) os necessários					

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)



CRONOGRAMA FINANCEIRO

"Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Construção de Alpendre na escola Primária de Aldeia dos Redondos)"



PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS