
















ID	Cap.	Nome da Atividade / Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	Dia -2	Dia -1	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
0		Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Revestimento do Piso Zero do Parque de Máquinas)	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17									
1		<i>Consignação/Aprovação do PSS</i>	0 dias	Seg 01/05/17	Seg 01/05/17									
2	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17									
3	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde, instalações para a fiscalização, todas as infraestruturas necessárias de abastecimento de água, energia provisória, dren	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	1								
4	1.2	Limpeza geral da obra	1 dia	Sex 05/05/17	Sex 05/05/17	6CI-1 dia								
5	2	Pinturas de Pavimentos	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17									
6	2.1	Revestimento Epoxi , Revestimento das areas interiores do pavimento do parque de maquinas no piso 0, com resina epoxi cor ral cinza, inclui tratamento superficial, lizadora, maquinas diamantadas, aplicação de primário epoxi e duas camadas de resina epoxi	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	3II								
7		Recepção Provisória	0 dias	Sex 05/05/17	Sex 05/05/17	4								



Tarefa		Resumo de Projeto		Tarefa Manual		Apenas início		Prazo		Progresso Manual	
Dividir		Tarefa Inativa		Apenas-duração		Apenas-conclusão		Crítica			
Marco		Marco Inativo		Resumo da Agregação Manual		Tarefas Externas		Crítica Divisão			
Sumário		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco Externo		Progresso	