

ID	Cap.	Nome da Atividade	Duração	Início	Conclusão	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5
0		Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Revestimento)	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17					
2	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17					
3	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17					
		<i>Encarregado</i>		Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	1	1	1	1	1
		<i>Adjunto de Diretor de Obra</i>		Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	1	1	1	1	1
4	1.2	Limpeza geral da obra	1 dia	Sex 05/05/17	Sex 05/05/17					
		<i>Equipa de limpeza</i>		Sex 05/05/17	Sex 05/05/17					1
5	2	Pinturas de Pavimentos	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17					
6	2.1	Revestimento Epoxi , Revestimento das areas interiores do pavimento do parque de maquinas no piso 0, com resina epoxi cor ral cinza, inclui tratamento superficial, lizadora, maquinas diamantadas, aplicação de primário epoxi e duas camadas de resina epoxi	5 dias	Seg 01/05/17	Sex 05/05/17					
		<i>Ajudante</i>		Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	2	2	2	2	2
		<i>Pedreiro</i>		Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	1	1	1	1	1
		<i>Servente</i>		Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	1	1	1	1	1
		<i>Aplicador de Pavimento epoxy</i>		Seg 01/05/17	Sex 05/05/17	3	3	3	3	3