

MUNICÍPIO DE POMBAL

Concurso Público:

FUSICABO - Montagens Eléctricas, Lda.
A Gerência

“REFORMULAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EXTERIOR DA EXPOCENTRO – PROCESSO Nº 070/AJD/SA/16.

Memória Descritiva e Justificativa

CONSIGNAÇÃO DA OBRA.

Com a consignação da obra, dá-se início à programação de trabalhos, contactos com as diversas entidades intervenientes no local da obra e fiscalização, preparação do estaleiro e encomendas de materiais.

Movimentação de equipamentos, marcação de traçados a executar, e análise dos traçados existentes.

FASEAMENTO E EXECUÇÃO DAS TAREFAS

Os trabalhos iniciam-se com o estudo dos locais e a forma de os tornar mais fáceis de executar, e com a melhor qualidade possível, tendo em atenção, causar o mínimo de incómodos a pessoas e instalações existentes.

Começando pela marcação dos traçados, abertura e tapamento de valas, eventuais roços, colocação de caminhos de cabos, tubagens, caixas de visita.

PROCESSOS CONSTRUTIVOS E MATERIAIS A APLICAR

Os materiais a aplicar serão de boa qualidade, e obedecerão a todas as normas construtivas de qualidade e especificações técnicas regulamentares exigidas.

Os materiais a aplicar serão essencialmente, Armário/Quadro Elétrico, Tubagens e Caixas de Visita.

Todos os materiais serão colocados á aprovação prévia pela fiscalização do Dono de Obra, serão materiais de qualidade, sendo no essencial as referências do Caderno de Encargos, quando isso não possa acontecer, serão substituídos por materiais verdadeiramente equivalentes.

MEIOS HUMANOS AFECTOS Á OBRA

Os meios humanos afectos á obra são aqueles que forem necessários para se conseguir cumprir o prazo proposto para a execução da obra.

Serão colocadas várias equipas em obra, constituídas por encarregado, pedreiro, servente, operador de retroescavadora, condutor de pesados e auxiliar de montagens, e electricistas.

EQUIPAMENTOS AFECTOS Á OBRA

Os equipamentos afectos á obra serão distribuídos por equipa e consistem essencialmente, em viatura pesada, retroescavadora, viaturas de transporte de pessoal e transporte de resíduos.

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS.

A fim de se prevenirem os acidentes e manter a boa ordem na execução, a sinalização dos trabalhos é imprescindível, recorrendo-se a sinais, barreiras, cones e fitas delimitadoras das zonas de trabalhos.

Os trabalhadores, identificados e convenientemente equipados com os seus fatos de trabalho e equipamentos individuais de segurança, cumprem os planos de saúde e segurança gerais e particulares, tendo igualmente a preocupação da utilização devida dos equipamentos de segurança colectivos, bem como a preservação e manutenção dos mesmos.

INSPECÇÕES E ENSAIOS.

No decorrer da execução da empreitada, são realizadas inspecções e ensaios, parciais e finais, com registos de medições efectuadas, de acordo com caderno de Encargos e por forma a garantir a execução dos trabalhos com a máxima Qualidade.

Os materiais serão sujeitos a inspecções de qualidade, para além das inspecções e controlo laboratorial em fábrica, sendo emitido o respectivo protocolo de ensaios.

VISTORIA FINAL

Em fase de conclusão da empreitada, há lugar a uma vistoria geral a toda a obra, com ensaios finais, para a constatação de eventuais anomalias.

Seguidamente é feita a entrega da obra, e consequente emissão do Auto de Recepção Provisório.

Pombal, 16 de Janeiro 2017

FUSICABO - Montagens Eléctricas, Lda.
A Gerência
Filipe da Silva