

Empreitada Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (Lugares de Casal da Ordem,Canavieira e Tojeira)

Prazo de Execução: 60 DIAS (2MESES)



Id		Actividades / Recursos	Unidades mobilizadas	M1					M2					
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9		
1	Empreitada Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (Luç)													
	Director de Obra		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Técnico de Segurança e Saúde		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Topógrafo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Ajudante de topógrafo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Administrativo de obra		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Encarregado Geral		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	Encargos Gerais													
5	Montagem de Estaleiro													
	Servente		1	1										
	Pedreiro		1	1										
6	Desmontagem de Estaleiro													
	Servente		1										1	
	Pedreiro		1										1	
7	Movimentos de terras													
8	Limpeza de vegetação, corte, regularização e alteamento de bermas com tout venant													
	Servente		1	1	1									
	Pedreiro		1	1	1									
10	Pavimentos													
11	Desgaste													
	Espalhador de betuminosos		2											
	Condutor		3											
12	Deteção e levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, valvulas de corte de agua e s													
	Servente		1				1	1						
	Pedreiro		1				1	1						
13	Binder													
	Espalhador de betuminosos		2			2	2							
	Condutor		2			2	2							
	Encarregado de espalhamento		1			1	1							
14	Obras de Arte Corrente													
15	Valetas													
	Servente		1				1	1						
16	Bocas													
	Servente		1			1								
	Pedreiro		1			1								
17	SINALIZAÇÃO													
18	Sinalização horizontal													
	Operários de sinalização		2								2	2		