



Empreitada Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (Lugares de Casal da Ordem,Canaveira e Tojeira)

Prazo de Execução: 60 DIAS

Id	Descrição das actividades	Data de Inicio	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho			M1					M2					
						S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	
1	<b>Empreitada Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (Lugares de Casal da Ordem,Canaveira e Tojeira)</b>	<b>Seg 01-09-14</b>	<b>Qui 30-10-14</b>	<b>60</b>	<b>44 d</b>													
2	Consignação	Seg 01-09-14	Seg 01-09-14	0	0 d													
3	Aprovação do PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	Seg 01-09-14	Seg 01-09-14	0	0 d													
4	<b>Encargos Gerais</b>	<b>Seg 01-09-14</b>	<b>Qui 30-10-14</b>	<b>60</b>	<b>44 d</b>													
5	Montagem de Estaleiro	Seg 01-09-14	Ter 02-09-14	2	2 d													
6	Desmontagem de Estaleiro	Qua 29-10-14	Qui 30-10-14	2	2 d													
7	<b>Movimentos de terras</b>	<b>Qua 03-09-14</b>	<b>Sex 12-09-14</b>	<b>10</b>	<b>8 d</b>													
8	Limpeza de vegetação, corte, regularização e alteamento de bermas com tout venant	Qua 03-09-14	Ter 09-09-14	7	5 d													
9	Regularização do empedrado	Qua 03-09-14	Sex 12-09-14	10	8 d													
10	<b>Pavimentos</b>	<b>Sex 19-09-14</b>	<b>Ter 21-10-14</b>	<b>33</b>	<b>23 d</b>													
11	Desgaste	Seg 29-09-14	Ter 21-10-14	23	16 d													
12	Detecção e levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, valvulas de corte de agua e sumidouros	Ter 23-09-14	Seg 29-09-14	7	5 d													
13	Binder	Sex 19-09-14	Seg 22-09-14	4	2 d													
14	<b>Obras de Arte Corrente</b>	<b>Seg 15-09-14</b>	<b>Seg 29-09-14</b>	<b>15</b>	<b>11 d</b>													
15	Valetas	Ter 23-09-14	Seg 29-09-14	7	5 d													
16	Bocas	Seg 15-09-14	Qui 18-09-14	4	4 d													
17	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>Qua 22-10-14</b>	<b>Ter 28-10-14</b>	<b>7</b>	<b>5 d</b>													
18	Sinalização horizontal	Qua 22-10-14	Ter 28-10-14	7	5 d													
19	<b>DIVERSOS</b>	<b>Qua 29-10-14</b>	<b>Qui 30-10-14</b>	<b>2</b>	<b>2 d</b>													
20	Limpezas finais	Qua 29-10-14	Qua 29-10-14	1	1 d													
21	Recepção Provisória	Qui 30-10-14	Qui 30-10-14	1	1 d													