

EMPREITADA:

Outras Construções e Beneficiações de Emissários e Redes de Saneamento (Ampliação da Rede de Saneamento Doméstico em Venda da Cruz a Oeste da linha do Norte)

Dono de Obra: Município de Pombal

PLANO DE TRABALHOS


DESCRIÇÃO		MESES												
		MÊS 01				MÊS 02					MÊS 03			
		SEMANAS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS													
2	PAVIMENTOS													
3	MOVIMENTO DE TERRAS													
4	TUBAGEM E ACESSÓRIOS													
5	CÂMARAS DE VISITA													
6	RAMAIS DOMICILIÁRIOS													
7	DIVERSOS													

PRAZO TOTAL: 90 Dias

UNIDADE DE TEMPO: SEMANA

Ansião, 24 de Março de 2017

O(s) Empreiteiro(s),





ELIMUR

Sociedade de Construções Elimur, Lda.
Empreiteiro de Obras Públicas
Alvará N.º 3010

EMPREITADA:

Outras Construções e Beneficiações de Emissários e Redes de Saneamento (Ampliação da Rede de Saneamento Doméstico em Venda da Cruz a Oeste da linha do Norte)

Dono de Obra: Município de Pombal

PLANO DE MÃO DE OBRA


DESCRIÇÃO	MESES	MÊS 01				MÊS 02					MÊS 03			
	SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIRECÇÃO TÉCNICA														
Director de Obra - Engenheiro Civil		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resp.pela Segurança - Téc. Sup. Seg. e Hig. no Trabalho		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
APOIO À PRODUÇÃO														
Director Financeiro		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topografo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnicos Administrativos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mecânico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUÇÃO														
Encarregado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Motorista (s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
Condutor (s) / Manobrador (s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2
Pedreiro (s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servente (s) de Pedreiro		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Canalizador		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Espalhador de Betuminoso												1	1	1
Servente (s)						2						3	3	3
Calceteiro (s)														3
Servente (s) de Calceteiro														2

PRAZO TOTAL: 90 Dias

UNIDADE DE TEMPO: SEMANA

Ansião, 24 de Março de 2017

O(s) Empreiteiro(s),


Sociedade de Construções Elimur, Lda.
AGÊNCIA

EMPREITADA:

Outras Construções e Beneficiações de Emissários e Redes de Saneamento (Ampliação da Rede de Saneamento Doméstico em Venda da Cruz a Oeste da linha do Norte)

Dono de Obra: MUNICÍPIO DE POMBAL

PLANO DE EQUIPAMENTO


DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS		SEMANA	MÊS 01				MÊS 02					MÊS 03			
		DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIRECÇÃO TÉCNICA E APOIO À PRODUÇÃO															
Carros Ligeiros	Renault Kangoo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carros Ligeiros	Renault Modus		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carros Ligeiros	Toyota Auris		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUÇÃO															
Camião	VOLVO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
Giratória	CAT 318		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tanque de Agua	FL 10 H 4 X 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retroescavadora	JCB 3Cx 4T		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pá Carregadora	CAT 914											1	1	1	1
Cilindro de Compactação	Bomag BW 177		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cilindro de Compactação	Bomag BW 62		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Betoneira	Sirl		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Compressor	Atlas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Placa compactadora	Dinapac		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Vassoura/Fresa	CAT 246		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Espalhadora	Bitelli BB 651												1	1	1
Cilindro de Compactação	CAT 434												1	1	1
Cilindro de Compactação	CAT 224												1	1	1
Cilindro de Compactação	CAT PF 200												1	1	1
Carro da Cola	Volvo FL 614-3999												1	1	1
Conjunto ferramentas ligeiras			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Carrinha de apoio	Toyota Dyna		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

PRAZO TOTAL: 90 Dias

UNIDADE DE TEMPO: SEMANA

Ansião, 24 de Março de 2017

O(s) Empreiteiro(s),


Sociedade de Construções Elimur, Lda.
ASSERENÇA

EMPREITADA:

Outras Construções e Beneficiações de Emissários e Redes de Saneamento (Ampliação da Rede de Saneamento Doméstico em Venda da Cruz a Oeste da linha do Norte)

Dono de Obra: Município de Pombal


CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIÇÃO		VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	1 247,18 €	383,75 €	31%	479,68 €	38%	383,75 €	31%
2	PAVIMENTOS	18 101,28 €			4 525,32 €	25%	13 575,96 €	75%
3	MOVIMENTO DE TERRAS	32 471,17 €	12 988,47 €	40%	16 235,59 €	50%	3 247,12 €	10%
4	TUBAGEM E ACESSÓRIOS	15 394,96 €	6 157,98 €	40%	7 697,48 €	50%	1 539,50 €	10%
5	CÂMARAS DE VISITA	11 880,00 €	4 752,00 €	40%	5 940,00 €	50%	1 188,00 €	10%
6	RAMAIS DOMICILIÁRIOS	8 645,00 €					8 645,00 €	100%
7	DIVERSOS	3 755,84 €	1 155,64 €	31%	1 444,55 €	38%	1 155,64 €	31%
Total		91 495,43 €	25 437,84 €	28%	36 322,62 €	40%	29 734,96 €	32%
acumulado			25 437,84 €	28%	61 760,47 €	68%	91 495,43 €	100%

PRAZO TOTAL: 90 Dias

Ansião, 24 de Março de 2017

O(s) Empreiteiro(s),



Sociedade de Construções Elimur, Lda.
AGÊNCIA