



Freguesia da Redinha / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Redinha, Relvão, Jagardo, Charneca da Redinha e Pousadas Vedras)

Prazo de Execução: 90 DIAS

Id	Descrição das actividades	Data de Início	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho	Predecessor	M-1				M1				M2				M3				S14
							S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	
1	Freguesia da Redinha / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Arruamentos em Redinha, Relvão, Jagardo, Charneca da Redinha e Pousadas Vedras)	01/06/17	29/08/17	90	64 d																		
2	Consignação da obra	01/06/17	01/06/17	0	0 d																		
3	Aprovação do Plano de Segurança e Saúde	01/06/17	01/06/17	0	0 d	2																	
4	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS	01/06/17	29/08/17	90	64 d																		
5	Montagem e desmontagem do estaleiro (...)	01/06/17	29/08/17	90	64 d	3																	
6	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	01/06/17	29/08/17	90	64 d	3																	
7	Sinalização temporária de trabalhos (...)	01/06/17	29/08/17	90	64 d	3																	
8	Implementação do Plano de Gestão de Residos de Construção e Demolição.	01/06/17	29/08/17	90	64 d	3																	
9	Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas associadas (...)	01/06/17	29/08/17	90	64 d	3																	
10	Fornecimento e execução de ensaios de misturas betuminosas por laboratório certificado	22/08/17	24/08/17	3	3 d	27																	
11	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS	01/06/17	17/07/17	47	33 d																		
12	Corte, levantamento e remoção de pavimentos (...)	01/06/17	01/06/17	1	1 d	3																	
13	Regularização do empedrado existente (...)	19/06/17	10/07/17	22	16 d	25																	
14	Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior enchimento com tout-venant.	11/07/17	13/07/17	3	3 d	13																	
15	Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regularização e compactação.	14/07/17	17/07/17	4	2 d	14																	
16	CAP.3 - PAVIMENTOS	18/07/17	17/08/17	31	23 d																		
17	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf (BB), com 0,06m de espessura (...)	03/08/17	17/08/17	15	11 d	22																	
18	Fornecimento e aplicação de camada de Binder AC 20 Bin (MBD), com 0,07m de espessura (...)	18/07/17	25/07/17	8	6 d	15																	
19	Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de águas/ GÁS para a cota do pavimento (...)	26/07/17	01/08/17	7	5 d	18																	
20	Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento (...)	26/07/17	01/08/17	7	5 d	18																	
21	CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL	02/06/17	02/08/17	62	44 d																		
22	Construção de valetas em cimento (...)	26/07/17	02/08/17	8	6 d	18																	
23	Construção de serventias com tubo (...)	02/06/17	16/06/17	15	11 d	12																	
24	Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 // 0.15, nos aquedutos e muros de testa (...)	02/06/17	16/06/17	15	11 d	12																	
25	Construção de caixa quadrada em betão C16/20, dim. 1.00x1.00x 1.50 (...)	02/06/17	16/06/17	15	11 d	12																	
26	CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	18/08/17	29/08/17	12	8 d																		
27	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o pavimento (...)	18/08/17	21/08/17	4	2 d	17																	
28	Limpezas finais	25/08/17	29/08/17	5	3 d	10																	
29	Receção Provisória	29/08/17	29/08/17	1	1 d	28TT																	