

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Ampliação e Beneficiação da ETAP (Requalificação dos WC's da entrada)

Procedimento: 28/2017

Prazo Execução: 8 dias

PLANO DE TRABALHOS

Actividades		Mês	
		1	
		Semana	
		1	2
1	Estaleiro, limpeza		
2	Demolições		
3	Estrutura de betão armado		
4	Rede de Esgotos		
5	Rede de águas		
6	Paredes		
7	Rede eléctrica		
8	Revestimento de paredes interiores		
9	Pinturas		
10	Pavimentos		
11	Diversos		

Vale do Freixo, 30 de Maio de 2017

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Ampliação e Beneficiação da ETAP
 (Requalificação dos WC's da entrada)

Procedimento: 28/2017

Prazo Execução: 8 dias

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

	Mês	
	1	
	Semana	
Mão-de-Obra	1	2
Engenheiro Civil	1	1
Pedreiro	1	1
Servente	1	1
Ladrilhador	2	
Pintor	2	
Electricista	2	
Canalizador	2	1
Totais	11	4

Vale do Freixo, 30 de Maio de 2017

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Ampliação e Beneficiação da ETAP
 (Requalificação dos WC's da entrada)

Procedimento: 28/2017

Prazo Execução: 8 dias

PLANO DE EQUIPAMENTOS

	Mês	
	1	
	Semana	
Equipamentos	1	2
Viatura transporte pessoal	1	1
Ferramentas diversas	1	1
Ferramentas apoio c.c.	1	1
Equipamentos Diversos	1	1
Totais	4	4

Vale do Freixo, 30 de Maio de 2017

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Ampliação e Beneficiação da ETAP (Requalificação dos WC's da entrada)

Procedimento: 28/2017

Prazo Execução: 8 dias

Valor da Proposta: 11.441,42 €

PLANO PAGAMENTOS

Mês	Valor €	Acumulado €	Valor %	Acumulado %
Mês 1	11.441,42 €	11.441,42 €	100,00%	100,00%

Vale do Freixo, 30 de Maio de 2017

Dono da Obra: Município de Pombal


Empreitada: Ampliação e Beneficiação da ETAP (Requalificação dos WC's da entrada)

Procedimento: 28/2017

Prazo Execução: 8 dias

Valor da Proposta: 11.441,42 €

CRONOGRAMA FINANCEIRO



Vale do Freixo, 30 de Maio de 2017