

PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA.: "REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE POMBAL /
DEMOLIÇÃO DO QUIOSQUE"

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 03 DIAS CALENDÁRIO

DURAÇÃO DA OBRA			
ACTIVIDADES	1	2	3
DIRETOR DE OBRA	1	1	1
ENCARREGADO	1	1	1
OPERADORES / MANOBRADORES	3	3	3
MOTORISTA	2	2	2
CALCETEIROS			4
PEDREIROS	2	2	2
SERVENTES	4	4	6

Carvalhais, 08 de Julho de 2014



CARVISOUTO
A Gerência: