


PLANEAMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO:15 DIAS



**“Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Louriçal (Arranjos de Espaços Verdes e Lazer – Louriçal)”**

## PLANO DE MÃO DE OBRA

### PLANO DE MÃO DE OBRA

CATEGORIAS	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana
<b>Dir. Obra</b>	1	1	1
<b>Encarregado</b>	1	1	1
<b>Pedreiro</b>	3	4	4
<b>Servente</b>	3	4	4
<b>Canalizador</b>	2	2	0
<b>Pintor</b>		2	2
<b>Manobrador Rectroescavador</b>	1	1	1
<b>Manobrador de Cilindro</b>	1	1	1
<b>Manobrador de Camião</b>	1	1	1
<b>Serralheiro</b>	0	2	2
<b>Pavimenteiros</b>	0	5	8
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

## PLANO DE EQUIPAMENTOS

### PLANO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana
<b>Rectroescavadora</b>	1	1	1
<b>Cilindro</b>	1	2	2
<b>Camião Basculante</b>	1	3	3
<b>Pavimentadora</b>	1	1	1
<b>Ferramentas diversas</b>	1	1	1

**MUNICÍPIO DE POMBAL**


**"Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Municipal (Arranjos de Espaços Verdes e Lazer - Louriçal)"**

**PLANO DE PAGAMENTOS**

CAPÍTULOS	DESIGNAÇÕES	MÊS 1
CAP. I	ESTALEIRO E LIMPEZAS	1.250,00 €
CAP. II	DEMOLIÇÕES, DECAPAGENS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	4.895,41 €
CAP. III	ATERRO	3.569,25 €
CAP. IV	CONDUTAS PLUVIAIS	6.853,00 €
CAP. V	MUROS	3.550,50 €
CAP. VI	VEDAÇÃO	13.380,40 €
CAP. VII	PAVIMENTAÇÃO	9.479,53 €
CAP. VII	DIVERSOS	4.652,60 €
		<b>47.630,69 €</b>

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

	MÊS 1
VALOR MENSAL	47.630,69 €
VALOR MENSAL EM %	100,00%
VALOR ACUMULADO	47.630,69 €
% ACUMULADA	100,00%



**UNIDADE DE TEMPO: MÊS - PRAZO DA EMPREITADA: 15 DIAS**