


Dono de Obra: **Município de Pombal**





[illegible]



PLANO DE TRABALHOS - 540 dias

ID	Art.	Nome da Tarefa	Quant.	Unid.	Duração	Início	Conclusão	P. Unid.	Valor	Rend. (Unid/dia)	Predecessoras	J	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	
244	10.2.5	Rede de comando	0		60 dias	10-06-18	08-08-18	0.00 €	83,25 €	0		3	3	5	5	8	8	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245	10.2.5.1	Cabos OLFLX-3x1,5 mm² entubados e enterrados, confor	45	m	60 dias	10-06-18	08-08-18	1.85 €	83,25 €	0.75	124;191																					
246	10.2.6	Tubagem	0		60 dias	10-06-18	08-08-18	0.00 €	200,00 €	0																						
247	10.2.6.1	Fornecimento e montagem de tubos Ø50mm do tipo PVC r	20	m	60 dias	10-06-18	08-08-18	10.00 €	200,00 €	0.33	124;191																					
248	10.2.7	Caixas de visita	0		60 dias	10-06-18	08-08-18	0.00 €	1,196,00 €	0																						
249	10.2.7.1	Fornecimento e montagem de caixas de visita nas condiçõe	4	un	60 dias	10-06-18	08-08-18	299.00 €	1,196,00 €	0.07	124;191																					
250	10.2.8	Grupo Gerador	0		60 dias	10-06-18	08-08-18	0.00 €	9,841.13 €	0																						
251	10.2.8.1	Fornecimento e montagem de grupo gerador de socorro de	1	un	60 dias	10-06-18	08-08-18	9,841.13 €	9,841.13 €	0.02	124;191																					