

Proposta: Construção de Redes e Estações Elevatórias de Alhais, Silveirinha Grande, Silveirinha Pequena, Vieirinhos e Claras – Proc. n.º 26/2017

Dono de Obra: Município de Pombal

PLANO DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	Meses (540 dias)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Equipa Geral/ Técnica																		
Eng.º Civil (Director de Obra)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motoristas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topógrafo*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Execução Visionamento																	1	1
Téc. de Higiene, Segurança e Ambiente*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equipa 1 - Rede de Saneamento																		
Condutores/ Manobreadores	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Motoristas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Canalizador	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pedreiros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Serventes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Equipa 2 - Outros Trabalhos																		
Condutores/ Manobreadores							1	1	1	1		1	1	1	1			
Motoristas							1	1	1	1		1	1	1	1			
Canalizador									1	1								
Pedreiros							1	1	1	1		1	1	1	1			
Serventes							1	1	1	1		1	1	1	1			
Electricista								1		1	1	1	1	1				
Equipa Pavimentação																		
Motoristas			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Condutores/ Manobreadores			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Calceteiros			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Espalhador de betume			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13	13	19	19	19	19	23	24	24	25	20	24	24	24	23	19	20	12

* Sempre que necessário

Pombal, 20 de julho de 2017