



Id	Descrição das actividades	Data de Inicio	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho	M-1		M1					M2				M3					
						S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
1	Empreitada Freguesia de Almagreira / Asfaltagem de Estradas e Caminhos na Freguesia (Requalificação do C.M. 1007 [Lagares - Vale Nabal], Lugares de Portela e Vale Nabal)	Qua 01-10-14	Seg 29-12-14	90	64 d																	
2	Consignação	Qua 01-10-14	Qua 01-10-14	0	0 d																	
3	Aprovação do PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE	Qua 01-10-14	Qua 01-10-14	0	0 d																	
4	Encargos Gerais	Qua 01-10-14	Seg 22-12-14	83	59 d																	
5	Montagem de Estaleiro	Qua 01-10-14	Qui 02-10-14	2	2 d																	
6	Desmontagem de Estaleiro	Sex 19-12-14	Seg 22-12-14	4	2 d																	
7	Movimentos de terras	Qua 01-10-14	Ter 14-10-14	14	10 d																	
8	Limpeza de vegetação, corte, regularização e alteamento de bermas com tout venant	Qua 01-10-14	Ter 14-10-14	14	10 d																	
9	Pavimentos	Ter 07-10-14	Qui 18-12-14	73	53 d																	
10	Camadas Betuminosas	Ter 07-10-14	Qui 18-12-14	73	53 d																	
11	Binder	Ter 07-10-14	Qua 08-10-14	2	2 d																	
12	Desgaste	Seg 03-11-14	Qui 18-12-14	46	33 d																	
13	Detecção e levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, valvulas de corte de agua e sumidouros	Seg 27-10-14	Seg 03-11-14	8	6 d																	
14	Obras de Arte Corrente	Qui 09-10-14	Sex 24-10-14	16	12 d																	
15	Valetas	Qui 09-10-14	Sex 17-10-14	9	7 d																	
16	Bocas	Seg 20-10-14	Sex 24-10-14	5	5 d																	
17	Escavação e aterro de valas	Qui 09-10-14	Qua 15-10-14	7	5 d																	
18	Fornecimento e assentamento de manilhas de D400 e duplas de D600	Qui 09-10-14	Qua 15-10-14	7	5 d																	
19	SINALIZAÇÃO	Sex 19-12-14	Sex 26-12-14	8	6 d																	
20	Sinalização horizontal	Sex 19-12-14	Qui 25-12-14	7	5 d																	
21	Sinalização vertical	Sex 19-12-14	Qua 24-12-14	6	4 d																	
22	Guardas de Segurança	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d																	
23	DIVERSOS	Sex 26-12-14	Seg 29-12-14	4	2 d																	
24	Limpezas finais	Sex 26-12-14	Sex 26-12-14	1	1 d																	
25	Recepção Provisória	Seg 29-12-14	Seg 29-12-14	1	1 d																	