

EMPREITADA DE: Construção de Redes de Saneamento dos Lugares de Bonitos, Barbas Novas, Borda do Rio e Casal da Rola (Ampliação da Rede de Águas Residuais Domésticas de Barbas Novas)

ENTIDADE: Município de Pombal

PLANO DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	Semanas (75 dias)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Equipa Geral											
Gerente/Engenheiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Téc. de Higiene e Segurança*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topógrafo*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tecnico Visionamento*									1	1	
Equipa Rede Saneamento											
Condutores/ Manobreadores	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Motoristas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Canalizador	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Pedreiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Serventes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Espalhador de betume										1	1
	12	12	12	12	12	12	12	12	13	11	10

* Sempre que necessário

Pombal, 16 de Junho de 2014