



PLANO DE TRABALHOS																									
EMPREITADA: Encargos com instalações provisórias do Centro de Saúde de Pombal(Execução de bases de apoio acoplado de módulos pré fabricados e vedação do recinto)																									
ENTIDADE PROMOTORA: Município de Pombal																									
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:										15 dias					Data: 30/Julho/14										
MESES										1										Total:					
SEMANAS										1					2						3				
DIAS										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
CAP - DESIGNAÇÃO																									
Estaleiro																								1	
Betão Armado																								1	
Vedações																							1		
Redes de Aguas e esgotos																							1		



PLANO DE PAGAMENTOS				
EMPREITADA: Encargos com instalações provisórias do Centro de Saúde de Pombal(Execução de bases de apoio acoplado de módulos pré fabricados e vedação do recinto)				
ENTIDADE PROMOTORA: Município de Pombal				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:		15 dias		Data: 30/Julho/14
MESES		1		
SEMANAS		1	2	3
CAP - DESIGNAÇÃO				
Estaleiro		1 250,00 €		
Betão Armado		6 610,00 €		
Vedações		5 220,00 €		
Redes de Aguas e esgotos		400,00 €		
VALOR MENSAL		13 480,00 €		
VALOR ACUMULADO MENSAL		13 480,00 €		

Total:



PLANO DE MÃO DE OBRA																					
EMPREITADA:																					
Encargos com instalações provisórias do Centro de Saúde de Pombal(Execução de bases de apoio acoplado de módulos pré fabricados e vedação do recinto)																					
ENTIDADE PROMOTORA:																					
Município de Pombal																					
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:							15 dias					Data: 30/Julho/14									
MESES							1														
SEMANAS							1					2				3					
DIAS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DIRECTOR DE OBRA - ENG. CÍVIL							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA							N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
ENCARREGADO							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PEDREIROS							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
SERVENTES							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ARMADOR DE FERRO								1	1	1	1	1									
CARPINTEIRO DE TOSCOS										2	2	2	2								
Tecnico de segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma																					
TOTAIS							15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	



PLANO DE EQUIPAMENTOS																
EMPREITADA:																
Encargos com instalações provisórias do Centro de Saúde de Pombal(Execução de bases de apoio acoplado de módulos pré fabricados e vedação do recinto)																
ENTIDADE PROMOTORA:																
Município de Pombal																
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 15 dias Data: 30/Julho/14																
MESES	1															
SEMANAS	1							2							3	
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
BETONEIRA DE 250 LT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NÍVEL A LASER					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VIBRADOR PARA BETÃO	1	1	1	1	1	1	1									
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
EMPILHADOR TELESCÓPICO	1	1	1	1	1	1	1									
CARRINHA	1	1	1	1	1	1	1									
N) os necessários																