

PLANO DE TRABALHOS

EMPREITADA:
Recuperação de Edifícios desativados (Escola Primária de Eireiras)

ENTIDADE PROMOTORA:
Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

120 dias

Data: 15/Agosto/14

MESES		1					2					3					4						Total:
SEMANAS	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18		
DIAS	7	14	21	28	30	35	42	49	56	60	63	70	77	84	90	91	98	105	112	119	120		
CAP - DESIGNAÇÃO																							
CAP.1 - ESTALEIRO																						4	
CAP.2 - DEMOLIÇÕES																						1	
CAP.3 - REBOCOS E PAREDES																						1	
CAP.4 - PINTURAS																						1	
CAP.5 - COBERTURA																						2	
CAP.6 - PAVIMENTOS E AZULEJOS																						1	
CAP.7 - REDE DE ÁGUAS																						1	
CAP.8 - REDE DE ESGOTOS																						1	
CAP.9 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO																						1	
CAP.10 - REDE ELÉCTRICA																						2	
CAP.11 - CARPINTARIAS																						2	
CAP.12 - SERRALHARIAS																						1	
CAP.13 - DIVERSOS																						2	



PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA:
Recuperação de Edifícios desativados (Escola Primária de Ereiras)
 ENTIDADE PROMOTORA:
Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

120 dias

Data: 15/Agosto/14

MESES	1	2	3	4
CAP - DESIGNAÇÃO				
CAP.1 - ESTALEIRO	87,50 €	87,50 €	87,50 €	87,50 €
CAP.2 - DEMOLIÇÕES	2 249,00 €			
CAP.3 - REBOCOS E PAREDES		5 355,00 €		
CAP.4 - PINTURAS				4 090,00 €
CAP.5 - COBERTURA	1 575,00 €	1 575,00 €		
CAP.6 - PAVIMENTOS E AZULEJOS		3 650,00 €		
CAP.7 - REDE DE ÁGUAS		300,00 €		
CAP.8 - REDE DE ESGOTOS		200,00 €		
CAP.9 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO			560,00 €	
CAP.10 - REDE ELÉCTRICA		850,00 €	850,00 €	
CAP.11 - CARPINTARIAS			325,00 €	325,00 €
CAP.12 - SERRALHARIAS				4 130,00 €
CAP.13 - DIVERSOS		170,00 €		170,00 €
VALOR MENSAL	3 911,50 €	12 187,50 €	1 822,50 €	8 802,50 €
VALOR ACUMULADO MENSAL	3 911,50 €	16 099,00 €	17 921,50 €	26 724,00 €

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
 (Socia-Gerente)

PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA:

Recuperação de Edifícios desativados (Escola Primária de Ezeiras)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

120 dias

Data: 15/Agosto/14

MESES	1					2					3					4					
SEMANAS	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18
DIAS	7	14	21	28	30	35	42	49	56	60	63	70	77	84	90	91	98	105	112	119	120
DIRECTOR DE OBRA - ENG. CÍVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ENCARREGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
SERVENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
OPERADORES DE MÁQUINAS	1	1	1	1														1	1		
CANALIZADORES								2	2	2											
ELECTRICISTAS								2	2	2	2	2	2								
PINTORES																			3	3	3
CARPINTEIROS DE LIMPOS														1	1	1					
LADRIHADORES										1	1	1									
Tecnico de segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma																					
TOTAIS	6	6	6	6	5	5	5	9	9	10	8	8	4	3	3	3	2	3	6	5	5

Rosalina Monteiro dos Santos Simões
(Socia-Gerente)

PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA:

Recuperação de Edifícios desativados (Escola Primária de Ereiras)

ENTIDADE PROMOTORA:

Município de Pombal

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

120 dias


Data: 15/Agosto/14

MESES	1					2					3					4					
SEMANAS	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18
DIAS	7	14	21	28	30	35	42	49	56	60	63	70	77	84	90	91	98	105	112	119	120
ANDAÍMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BETONEIRA DE 250 LT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NÍVEL A LASER	1	1	1	1	1																
MARTELO PNEUMÁTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO						1	1	1	1												
MÁQUINA DE REBOCAR							1	1	1												
MÁQ. ELÉCTRICA DE CORTE DE PEDRA/MOSAICO										1	1	1									
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
N) os necessários																					



CRONOGRAMA FINANCEIRO

"Recuperação de Edifícios desativados (Escola Primária de Ereiras)"



PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS



DECLARAÇÃO

VALEIXA - Construção civil Lda, NIPC 502602619 e sede em Rua EngºGuilherme Gomes Dos Santos nº8- Valdeira 3100-372 -Pombal-Leiria, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1159, com Capital Social de 50.000,00 Euros, declara que os trabalhos a efectuar em cada uma das subcategorias e o respectivo valor, referentes à empreitada de "Recuperação de Edifícios desativados (Escola Primária de Ereiras)" serão:

CAT.	SUBCAT.	DESIGNAÇÃO	CLASSE	VALOR
1ª	---	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional	2	26 724,00 €

O(s) valor(es) apresentado(s) no quadro anterior refere(m)-se ao(s) trabalho(s) a realizar de acordo com a lista de preços unitários desta proposta, sendo o valor da(s) classe(s) superior ao valor da proposta.

Pombal, 15 de Agosto de 2014

Rosalina Monteiro Dos Santos Simões
(Sócio - gerente)