

# PLANO DE EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO DE POMBAL

BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS (U.F. SANTIAGO DE LITÉM

REPARAÇÕES NOS LUGARES DE TOJEIRA, BAROSA E NO C.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 60 dias



ID	ARTIGO	TAREFA	Unidades de Atribuição	Duração	Grupo de Recursos	M1	M2	
1		<b>BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS (U.F. SANTIAGO DE LITÉM, S. SIMÃO DE LITÉM E ALBERGARIA DOS DOZE -</b>		<b>60 dias</b>	<b>MO;EQ</b>			
		<i>Estaleiro - Contentor</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Carrinha Transporte Pessoal</i>	1		EQ	1	1	
		<i>Estaleiro WC_Obras</i>	1		EQ	1	1	
		<i>Topografia - Estação Total</i>	1		EQ	1	1	
		<i>Topografia - Bastão e Prisma Optico</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Ferramentas Diversas</i>	1		EQ	1	1	
		<i>Estaleiro - Conjunto Sinalização Temporária de Obras</i>	1		EQ	1	1	
3	1	<b>CAP. 1 - ENCARGOS GERAIS</b>		<b>60 dias</b>	<b>MO;EQ</b>			
		<i>A Escavadora Giratória</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Retroescavadora</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Camião</i>	1		EQ	1	1	
4	2	<b>CAP.2 DEMOLIÇÕES</b>		<b>40 dias</b>	<b>MO;EQ</b>			
		<i>A Escavadora Giratória</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Retroescavadora</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Camião</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Saltitão</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Cilindro de Rolos Lisos</i>	1		EQ	1	1	
5	3	<b>CAP.3 PAVIMENTOS</b>		<b>13 dias</b>	<b>MO;EQ</b>			
		<i>C Mini Pá Carregadora</i>	1		EQ		1	
		<i>C Camião</i>	1		EQ		1	
		<i>C Placa Compactadora / Vibradora</i>	1		EQ		1	
		<i>C Vassoura Mecânica</i>	1		EQ		1	
		<i>C Cilindro de Rolos Lisos</i>	1		EQ		1	
		<i>C Cilindro de Pneus</i>	1		EQ		1	
		<i>C Pavimentadora</i>	1		EQ		1	
		<i>C Cisterna de Emulsão</i>	1		EQ		1	
6	4	<b>CAP.4 OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL</b>		<b>40 dias</b>	<b>MO;EQ</b>			
		<i>A Escavadora Giratória</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Retroescavadora</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Camião</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Tanque de Rega</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Saltitão</i>	1		EQ	1	1	
		<i>A Cilindro de Rolos Lisos</i>	1		EQ	1	1	