

Obra: Construção e beneficiação de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque do Viuveiro – Vila Cã) – Proc. N.º 40/2014


Entidade: Município de Pombal

Data: 2014/09/09

PLANO DE MÃO-DE-OBRA - RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA / SEMANAS

Semana	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ENGENHEIRO TÉC. CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTORISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OPERADOR DE MÁQUINA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIRO	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
SERVENTE	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
JARDINEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
CANALIZADOR	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
ELECTRICISTA	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
TOPÓGRAFO	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA MIRAS	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL HOMENS / SEMANA	11	11	11	11	14	14	14	14	8	8	8	10

TOTAL= 90 Dias



Carga mão de obra por semanas