



Construção Civil
e
Obras Públicas

Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.

Alvará n.º 26704

Cont. N.º 502 868 546

Sociedade por Quotas - Capital Social 300.000€
Registo na Conserv. R.C. de Pombal n.º 502 868 546

Rua Professora Estrela n.º 84
MATOS DA VILA
3105-166 LOURIÇAL

Escritório: Tel. 236 961 933
Fax: 236 961 244
E-mail: soteol@mail.telepac.pt

Exmo. Senhor

PRESIDENTE DO MUNICIPIO DE POMBAL

Largo do Cardal

3100-440 POMBAL

Assunto: “Construção e beneficiação de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque do Viuveiro – Vila Cã) – Proc. N.º 40/2014”

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

1. INTRODUÇÃO:

A presente memória justificativa e descritiva refere-se ao programa e modo de execução dos trabalhos que constituem a empreitada mencionada em epígrafe.

2. PROGRAMA DE TRABALHOS:

Os trabalhos que constituem a Obra serão executados dentro das normais e melhores condições técnicas, durante o prazo estipulado no Caderno de Encargos de 90 Dias (noventa dias), contados da data da consignação dos trabalhos.

3. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:

Os trabalhos iniciar-se-ão com a montagem do estaleiro, que servirá de apoio aos trabalhos da empreitada.

Após montagem de estaleiro, será preparado o terreno para receber as bases dos pavimentos a aplicar. Os pavimentos a aplicar terão como bases o descrito no mapa de medições e executados de acordo com as boas regras de construção. Os materiais das bases a aplicar serão de boa qualidade. Os trabalhos serão executados com equipamentos adequados, sendo estes propriedade da empresa e aplicados por mão-de-obra especializada.

Os trabalhos serão acompanhados diariamente por um Encarregado e Eng.º Civil, pertencentes ao quadro da empresa. Fará também parte da equipa de mão-de-obra um topógrafo, um porta miras, operador de máquinas, motorista, serventes e pedreiros, conforme descrito no mapa de mão-de-obra.

Os trabalhos de estruturas de betão armado para execução do telheiro serão de pequena dimensão e por isso os trabalhos serão realizados com auxílio de andaimes e plataformas de trabalho não se prevendo qualquer instalação de equipamento para carga e descarga para além de uma grua de camião com capacidade adequada.

Os fornecimentos diversos e a instalação dos equipamentos serão tarefas executadas após os trabalhos de pavimentação.

Por último, serão executadas as pinturas e todas as limpezas de lixos e entulhos gerados pela execução dos trabalhos bem como o seu transporte a vazadouro e desmontagem do estaleiro.

4. MEIOS A UTILIZAR E SUA EFICIÊNCIA:

Serão utilizados os meios humanos e mecânicos previstos, de forma a que a obra seja executada conforme as normas do Caderno de Encargos e segundo as boas regras de arte da construção e dentro dos prazos previstos no Programa de Trabalhos que apresentamos.

Louriçal, 9 de Setembro de 2014

A Gerência,

Domício Eduardo Rêgo