

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal**Empreitada** "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR RIBEIRINHO, MARGEM ESQUERDA DO RIO ARUNCA"**MAPA RESUMO**

Item	Designação	Preços Totais
1	Cap 1 - ESTALEIRO	2 578,32 €
2	CAP II - DEMOLIÇÕES, DECAPAGENS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	7 526,66 €
3	CAP III - ATERRO	8 834,49 €
4	CAP IV - PAVIMENTOS	17 633,35 €
5	ACABAMENTOS - PINTURAS	21 228,75 €
6	DIVERSOS	3 191,47 €
7	REFLORESTAÇÃO	1 922,71 €

TOTAL DO ORÇAMENTO**62 915,75 €**

Nota: Preços sem IVA devendo este ser adicionado à

Mogadouro de Baixo, 9 de agosto de 2018

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR RIBEIRINHO, MARGEM ESQUERDA DO RIO ARUNCA"

PLANO DE TRABALHOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		DURAÇÃO										
Item	Designação	Meses	1				2				3	
		Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Cap 1 - ESTALEIRO	2 578,32 €										
2	CAP II - DEMOLIÇÕES, DECAPAGENS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	7 526,66 €										
3	CAP III - ATERRO	8 834,49 €										
4	CAP IV - PAVIMENTOS	17 633,35 €										
5	ACABAMENTOS - PINTURAS	21 228,75 €										
6	DIVERSOS	3 191,47 €										
7	REFLORESTAÇÃO	1 922,71 €										

TOTAL DO ORÇAMENTO

62 915,75 €

PRAZO DE EXECUÇÃO

75 DIAS

Mogadouro de Baixo, 9 de agosto de 2018

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR RIBEIRINHO, MARGEM ESQUERDA DO RIO ARUNCA"

PLANO DE PAGAMENTOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		Meses	1				2				3	
Item	Designação	Semanas Totais/Cap	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Cap 1 - ESTALEIRO	2 578,32 €			1 031,33 €				1 031,33 €			515,66 €
2	CAP II - DEMOLIÇÕES, DECAPAGENS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	7 526,66 €			7 526,66 €							
3	CAP III - ATERRO	8 834,49 €			5 889,66 €				2 944,83 €			
4	CAP IV - PAVIMENTOS	17 633,35 €							17 633,35 €			
5	ACABAMENTOS - PINTURAS	21 228,75 €										21 228,75 €
6	DIVERSOS	3 191,47 €							1 914,88 €			1 276,59 €
7	REFLORESTAÇÃO	1 922,71 €							961,36 €			961,36 €
TOTAIS MENSAIS					14 447,65 €				24 485,75 €			23 982,36 €
%					22,96%				38,92%			38,12%
ACUMULADOS					14 447,65 €				38 933,39 €			62 915,75 €
%					22,96%				61,88%			100,00%

TOTAL DO ORÇAMENTO 62 915,75 €

PRAZO DE EXECUÇÃO 75 DIAS

Mogadouro de Baixo, 9 de agosto de 2018

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR RIBEIRINHO, MARGEM ESQUERDA DO RIO ARUNCA"

PLANO DE MÃO DE OBRA

Designação	Meses				2				3	
	Semanas				1	2	3	4	1	2
Director técnico *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador	2	2	2	2	2	2	2	2		
Motorista	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pedreiro	2	2	2		2	2	2	2	2	2
Servente	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Carpinteiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Canalizador						1			1	
Pintor						1	1	1	2	2
Serralheiro							2			
Jardineiro								2	2	
Total Semanal	9	9	9	6	9	11	12	12	11	8
Total Mensal	8				11				10	

* Afectos à obra mas não permanente em obra

PRAZO DE EXECUÇÃO 75 DIAS

Mogadouro de Baixo, 9 de agosto de 2018

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR RIBEIRINHO, MARGEM ESQUERDA DO RIO ARUNCA"

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Designação	Meses				1				2				3	
	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Carrinha de Apoio c\ depósito de gasóleo					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião basculante 9 m3 C/ GRUA					1	1	1	1	1	1	1	1		
Giratória de rastos 3 ton					1	1	1	1	1	1	1	1		
Mini pá carregadora					1	1	1	1	1	1	1	1		
Mini-Dumper					1	1	1	1	1	1	1	1		
Saltitão					1	1	1	1	1	1	1	1		
Cilindro					1	1	1	1	1	1	1	1		
Placa vibratória					1	1	1	1	1	1	1	1		
Ferramentas e equipamentos diversos					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total Semanal					9	9	9	9	9	9	9	9	2	2
Total Mensal					9				9				2	


PRAZO DE EXECUÇÃO 75 DIAS

Mogadouro de Baixo, 9 de agosto de 2018

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR RIBEIRINHO, MARGEM ESQUERDA DO RIO ARUNCA"

CRONOGRAMA FINANCEIRO



PRAZO DE EXECUÇÃO 75 DIAS

Mogadouro de Baixo, 9 de agosto de 2018