

ID	Art	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	Abr '17				Mai '17				Jun '17				Jul '17				Ago '17				Set '17			
							03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11
0		REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (Campo de jogos dos caseirinhos, campo de jogos de flandes e campo de jogos do parque desportivo)	150 dias	18/04/17	14/09/17																									
1	01	Estaleiro e limpezas	150 dias	18/04/17	14/09/17																									
2		Campo de Jogos dos Caseirinhos	120 dias	18/04/17	15/08/17																									
3	02	Demolições	20 dias	18/04/17	07/05/17																									
4	03	Movimento de terras	35 dias	08/05/17	11/06/17	3																								
5	04	Estrutura de betão armado	15 dias	08/05/17	22/05/17	3																								
6	05	Impermeabilização	8 dias	23/05/17	30/05/17	5																								
7	06	Estruturas de betão simples	20 dias	31/05/17	19/06/17	6																								
8	07	Alvenarias	6 dias	20/06/17	25/06/17	7																								
9	08	Cobertura	16 dias	26/06/17	11/07/17	8																								
10	09	Rede de distribuição de água	6 dias	12/07/17	17/07/17	9																								
11	10	Rede de esgotos domésticos	8 dias	26/06/17	03/07/17	8																								
12	11	Rede pluvial	4 dias	04/07/17	07/07/17	11																								
13	12	Revestimento de paredes exteriores e interiores	10 dias	08/07/17	17/07/17	12																								
14	13	Revestimento de tectos	6 dias	18/07/17	23/07/17	13																								
15	14	Revestimento de pavimentos	8 dias	24/07/17	31/07/17	14																								
16	15	Vão de portas/janelas	1 dia	01/08/17	01/08/17	15																								
17	16	Serralharias	6 dias	02/08/17	07/08/17	16																								
18	17	Cantarias	2 dias	18/07/17	19/07/17	13																								
19	18	Equipamento sanitário	4 dias	02/08/17	05/08/17	16																								
20	19	Pinturas	4 dias	24/07/17	27/07/17	14																								
21	20	Arranjos exteriores	10 dias	06/08/17	15/08/17	19																								
22	21	Relva artificial	20 dias	12/06/17	01/07/17	4																								
23	22	Equipamento desportivo	2 dias	02/07/17	03/07/17	22																								
24	23	Sistema de Rega	5 dias	04/07/17	08/07/17	23																								
25	24	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS CAMPO	10 dias	09/07/17	18/07/17	24																								
26	25	Solar Térmico-Fornecimento e montagem	10 dias	12/07/17	21/07/17	9																								
27	26	Electricidade	8 dias	26/06/17	03/07/17	8																								
28		Campo de Flandes	21 dias	16/08/17	05/09/17																									
29	27	Demolições	5 dias	16/08/17	20/08/17	21																								
30	28	RELVA SINTÉTICA FLANDES	14 dias	21/08/17	03/09/17	29																								
31	29	DIVERSOS-FLANDES	2 dias	04/09/17	05/09/17	30																								
32		Campo de futebol de 7 da zona desportiva	9 dias	06/09/17	14/09/17																									
33	30	REMOÇÕES PARQUE RADICAL	3 dias	06/09/17	08/09/17	31																								
34	31	RELVA SINTÉTICA PARQUE RADICAL	5 dias	09/09/17	13/09/17	33																								
35	32	DIVERSOS PARQUE RADICAL	1 dia	14/09/17	14/09/17	34																								

Projecto: REMODELAÇÃO E REQU
Data: 29/03/17

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projecto

Tarefas Externas

Marco Externo

Tarefa Inactiva

Marco Inactivo

Resumo Inactivo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Prazo

Crítica

Crítica Divisão




















Progresso

		Out '17					Nov '17					Dez '17					Jan '18					Fev '18					Mar '18					Abr '18					Mai '18					Jun '18		
18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11						

4/09

/09

4/09

Projecto: REMODELAÇÃO E REQU Data: 29/03/17	Tarefa		Resumo de Projecto		Marco Inactivo		Resumo da Agregação Manual		Prazo	
	Dividir		Tarefas Externas		Resumo Inactivo		Resumo Manual		Crítica	
	Marco		Marco Externo		Tarefa Manual		Apenas início		Crítica Divisão	
	Sumário		Tarefa Inactiva		Apenas-duração		Apenas-conclusão		Progresso	