






































ID		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Detalhes		2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			1º Trimestre
									Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
0			REMODELAÇÃO E REQU	0 hrs150 dias	18/04/17	14/09/17	Custo			10 691,73 €	83 534,37 €	143 287,7...	150 192,3...	149 366,3...	78 927,46 €				
1			Estaleiro e limpezas	0 hrs150 dias	18/04/17	14/09/17	Custo			3 033,33 €	7 233,33 €	7 000,00 €	7 233,33 €	7 233,33 €	3 266,67 €				
2			Campo de Jogos dos Ca	0 hrs120 dias	18/04/17	15/08/17	Custo			7 658,40 €	76 301,04 €	136 287,7...	142 958,9...	48 062,30 €					
3			Demolições	0 hrs20 dias	18/04/17	07/05/17	Custo			7 658,40 €	4 123,75 €								
4			Movimento de terras	0 hrs35 dias	08/05/17	11/06/17	Custo				33 381,55 €	15 299,88 €							
5			Estrutura de betão ar	0 hrs15 dias	08/05/17	22/05/17	Custo				32 609,00 €								
6			Impermeabilização	0 hrs8 dias	23/05/17	30/05/17	Custo				5 610,00 €								
7			Estruturas de betão s	0 hrs20 dias	31/05/17	19/06/17	Custo				576,74 €	10 958,01 €							
8			Alvenarias	0 hrs6 dias	20/06/17	25/06/17	Custo					938,86 €							
9			Cobertura	0 hrs16 dias	26/06/17	11/07/17	Custo					5 095,31 €	11 209,69 €						
10			Rede de distribuição e	0 hrs6 dias	12/07/17	17/07/17	Custo						1 209,94 €						
11			Rede de esgotos dom	0 hrs8 dias	26/06/17	03/07/17	Custo					1 692,28 €	1 015,37 €						
12			Rede pluvial	0 hrs4 dias	04/07/17	07/07/17	Custo						6 991,50 €						
13			Revestimento de par	0 hrs10 dias	08/07/17	17/07/17	Custo						6 882,17 €						
14			Revestimento de tect	0 hrs6 dias	18/07/17	23/07/17	Custo						1 875,00 €						
15			Revestimento de pav	0 hrs8 dias	24/07/17	31/07/17	Custo						871,95 €						
16			Vão de portas/janela	0 hrs1 dia	01/08/17	01/08/17	Custo							4 980,00 €					
17			Serralharias	0 hrs6 dias	02/08/17	07/08/17	Custo							11 325,40 €					
18			Cantarias	0 hrs2 dias	18/07/17	19/07/17	Custo						781,05 €						
19			Equipamento sanitári	0 hrs4 dias	02/08/17	05/08/17	Custo							3 866,90 €					
20			Pinturas	0 hrs4 dias	24/07/17	27/07/17	Custo						4 897,75 €						
21			Arranjos exteriores	0 hrs10 dias	06/08/17	15/08/17	Custo							27 890,00 €					
22			Relva artificial	0 hrs20 dias	12/06/17	01/07/17	Custo					84 075,00 €	4 425,00 €						
23			Equipamento desport	0 hrs2 dias	02/07/17	03/07/17	Custo						27 147,50 €						
24			Sistema de Rega	0 hrs5 dias	04/07/17	08/07/17	Custo						25 100,00 €						
25			REDE DE DRENAGEM	0 hrs10 dias	09/07/17	18/07/17	Custo						24 299,00 €						
26			Solar Térmico-Fornec	0 hrs10 dias	12/07/17	21/07/17	Custo						15 316,00 €						
27			Electricidade	0 hrs8 dias	26/06/17	03/07/17	Custo					18 228,44 €	10 937,06 €						
28			Campo de Flandes	0 hrs21 dias	16/08/17	05/09/17	Custo							94 070,71 €	27 136,29 €				
29			Demolições	0 hrs5 dias	16/08/17	20/08/17	Custo							10 235,00 €					
30			RELVA SINTÉTICA FLA	0 hrs14 dias	21/08/17	03/09/17	Custo							83 835,71 €	22 864,29 €				
31			DIVERSOS-FLANDES	0 hrs2 dias	04/09/17	05/09/17	Custo								4 272,00 €				
32			Campo de futebol de 7	0 hrs9 dias	06/09/17	14/09/17	Custo								48 524,50 €				
33			REMOÇÕES PARQUE	0 hrs3 dias	06/09/17	08/09/17	Custo								4 292,50 €				
34			RELVA SINTÉTICA PAF	0 hrs5 dias	09/09/17	13/09/17	Custo								42 000,00 €				
35			DIVERSOS PARQUE R	0 hrs1 dia	14/09/17	14/09/17	Custo								2 232,00 €				

Tarefas	Tudo
---------	------


Ano	Mês	Data	Total
2017	Abril	Custo	€ 10 691,73
		Custo Acumulado	€ 10 691,73
	Maio	Custo	€ 83 534,37
		Custo Acumulado	€ 94 226,11
	Junho	Custo	€ 143 287,78
		Custo Acumulado	€ 237 513,89
	Julho	Custo	€ 150 192,31
		Custo Acumulado	€ 387 706,20
	Agosto	Custo	€ 149 366,34
		Custo Acumulado	€ 537 072,55
	Setembro	Custo	€ 78 927,46
		Custo Acumulado	€ 616 000,00
2017 Custo			€ 615 999,99
2017 Custo Acumulado			€ 616 000,00
Total Custo			€ 615 999,99
Total Custo Acumulado			€ 616 000,00

Tarefas

Custo Custo Acumulado

Relatório Fluxo Monetário

■ Total



Calend Mensal Valores