

ID		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Detalhes																														
									ril	03/04	10/04	17/04	24/04	Mai	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	Julh	03/07	10/07	17/07	24/07	Agosto	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	25/09
0			REMODELAÇÃO E REQU	38 552 hrs	150 dias	18/04/17	14/09/17	Máximo																														
1			Estaleiro e limpeza	16 800 hrs	150 dias	18/04/17	14/09/17	Máximo																														
			Cj.Chaves	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Sinalização provisór	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Contentor Ferramen	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Contentor Escritório	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Contentor WC	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Software Diverso	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Impressora	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Plotter	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Cj. Equipamento Inf	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Cj.Alicates	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Dobradores	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			EPI's	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			EPC's	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Equipamento de Lim	1 200 hrs		18/04/17	14/09/17	Máximo				1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2			Campo de Jogos dos Ca	20 016 hrs	120 dias	18/04/17	15/08/17	Máximo																														
3			Demolições	1 120 hrs	20 dias	18/04/17	07/05/17	Máximo																														
			Motopico	160 hrs		18/04/17	07/05/17	Máximo				1	1		1																							
			Camião	160 hrs		18/04/17	07/05/17	Máximo				1	1		1																							
			Cj Pá	160 hrs		18/04/17	07/05/17	Máximo				1	1		1																							
			Rebarbadora	160 hrs		18/04/17	07/05/17	Máximo				1	1		1																							
			Pá de Pico	160 hrs		18/04/17	07/05/17	Máximo				1	1		1																							
			Marreta	160 hrs		18/04/17	07/05/17	Máximo				1	1		1																							
			Carrinho de Mão	160 hrs		18/04/17	07/05/17	Máximo				1	1		1																							
4			Movimento de terras	1 120 hrs	35 dias	08/05/17	11/06/17	Máximo																														
			Camião	280 hrs		08/05/17	11/06/17	Máximo									1	1	1	1	1																	
			Cj Pá	280 hrs		08/05/17	11/06/17	Máximo									1	1	1	1	1																	
			Cilindro	280 hrs		08/05/17	11/06/17	Máximo									1	1	1	1	1																	
			Retroescavadora	280 hrs		08/05/17	11/06/17	Máximo									1	1	1	1	1																	
5			Estrutura de betão ar	2 040 hrs	15 dias	08/05/17	22/05/17	Máximo																														
			Máquina de Corte	240 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									2	2	2																			
			Vibrador Agulha	240 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									2	2	2																			
			Cj Cofragem	120 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									1	1	1																			
			Cj Escora	120 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									1	1	1																			
			Serra de Corte	240 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									2	2	2																			
			Serra de Mesa	240 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									2	2	2																			
			Autobomba de Bé	120 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									1	1	1																			
			Tersoura de Corte	240 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									2	2	2																			
			Pincel	240 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									2	2	2																			
			Rolo	240 hrs		08/05/17	22/05/17	Máximo									2	2	2																			
6			Impermeabilização	256 hrs	8 dias	23/05/17	30/05/17	Máximo																														
			Maçarico, Rebarb	128 hrs		23/05/17	30/05/17	Máximo										2	2																			
			Espátula	128 hrs		23/05/17	30/05/17	Máximo										2	2																			
7			Estruturas de betão s	2 720 hrs	20 dias	31/05/17	19/06/17	Máximo																														
			Máquina de Corte	320 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										2	2	2	2																	
			Vibrador Agulha	320 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										2	2	2	2																	
			Cj Cofragem	160 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										1	1	1	1																	
			Cj Escora	160 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										1	1	1	1																	
			Serra de Corte	320 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										2	2	2	2																	
			Serra de Mesa	320 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										2	2	2	2																	
			Autobomba de Bé	160 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										1	1	1	1																	
			Tersoura de Corte	320 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										2	2	2	2																	
			Pincel	320 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										2	2	2	2																	
			Rolo	320 hrs		31/05/17	19/06/17	Máximo										2	2	2	2																	
8			Alvenarias	480 hrs	6 dias	20/06/17	25/06/17	Máximo																														
			Colher de Pedrein	96 hrs		20/06/17	25/06/17	Máximo															2															
			Balde	96 hrs		20/06/17	25/06/17																															

ID		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Detalhes	ril	03/04	10/04	17/04	24/04	Mai	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	Julh	03/07	10/07	17/07	24/07	Agosto	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	25/09
			Trincha	64 hrs		24/07/17	27/07/17	Máximo																					2									
			Fita Isoladora	32 hrs		24/07/17	27/07/17	Máximo																					1									
21			Arranjos exteriores	320 hrs	10 dias	06/08/17	15/08/17	Máximo																														
			Camião	80 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																														
			Cj Pá	80 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																														
			Cilindro	80 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																														
			Retroescavadora	80 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																														
22			Relva artificial	0 hrs	20 dias	12/06/17	01/07/17	Máximo																														
23			Equipamento desportivo	0 hrs	2 dias	02/07/17	03/07/17	Máximo																														
24			Sistema de Rega	720 hrs	5 dias	04/07/17	08/07/17	Máximo																														
			Dobradores	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			2											
			Rebarbadora	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			2											
			Aparafusadora	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			2											
			Perfuradora	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			2											
			Corta Tubos	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			2											
			Cj Alicates	40 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			1											
			Cj Chaves	40 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			1											
			Colher de Pedreira	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			2											
			Balde	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			2											
			Betoneira	40 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			1											
			Carrinho de Mao	40 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																			1											
25			REDE DE DRENAGEM	1 440 hrs	10 dias	09/07/17	18/07/17	Máximo																														
			Dobradores	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			2		2									
			Rebarbadora	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			2		2									
			Aparafusadora	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			2		2									
			Perfuradora	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			2		2									
			Corta Tubos	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			2		2									
			Cj Alicates	80 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			1		1									
			Cj Chaves	80 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			1		1									
			Colher de Pedreira	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			2		2									
			Balde	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			2		2									
			Betoneira	80 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			1		1									
			Carrinho de Mao	80 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																			1		1									
26			Solar Térmico-Fornec	1 120 hrs	10 dias	12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Dobradores	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Rebarbadora	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Aparafusadora	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Perfuradora	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Corta Tubos	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Cj Alicates	80 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Cj Chaves	80 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
			Descabador Multi	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																														
27			Electricidade	896 hrs	8 dias	26/06/17	03/07/17	Máximo																														
			Dobradores	128 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			2		2									
			Rebarbadora	128 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			2		2									
			Aparafusadora	128 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			2		2									
			Perfuradora	128 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			2		2									
			Corta Tubos	128 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			2		2									
			Cj Alicates	64 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			1		1									
			Cj Chaves	64 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			1		1									
			Descabador Multi	128 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																			2		2									
28			Campo de Flandes	1 232 hrs	21 dias	16/08/17	05/09/17	Máximo																														
29			Demolições	160 hrs	5 dias	16/08/17	20/08/17	Máximo																														
			Maquina de Aspir	40 hrs		16/08/17	20/08/17	Máximo																														
			Trator	40 hrs		16/08/17	20/08/17	Máximo																														
			Manitou	40 hrs		16/08/17	20/08/17	Máximo																														
			Descompactador	40 hrs		16/08/17	20/08/17	Máximo																														
30			RELVA SINTÉTICA FLA	896 hrs	14 dias	21/08/17	03/09/17	Máximo																														
			Manitou	112 hrs		21/08/17	03/09/17	Máximo																														
			Sandmatic	224 hrs		21/08/17	03/09/17	Máximo																														
			Turf roller	112 hrs		21/08/17	03/09/17	Máximo																														
			Pinças	224 hrs		21/08/17	03/09/17	Máximo																														
			X-Ato	112 hrs		21/08/17	03/09/17	Máximo																														
			Lamina Dupla de	112 hrs		21/08/17	03/09/17	Máximo		</																												

