



		Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Conclusão	Detalhes	Abr				Mai				Junh				Julh				Agosto				Setembro					
									03/04	10/04	17/04	24/04	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	
			Pedreiro	32 hrs		18/07/17	19/07/17	Máximo																2										
			Servente	16 hrs		18/07/17	19/07/17	Máximo																1										
19			Equipamento sanitári	192 hrs4 dias		02/08/17	05/08/17	Máximo																										
			Pedreiro	64 hrs		02/08/17	05/08/17	Máximo																				2						
			Servente	32 hrs		02/08/17	05/08/17	Máximo																				1						
			Picheleiro Oficial	64 hrs		02/08/17	05/08/17	Máximo																				2						
			Picheleiro Ajudan	32 hrs		02/08/17	05/08/17	Máximo																				1						
20			Pinturas	96 hrs4 dias		24/07/17	27/07/17	Máximo																										
			Pintor Oficial	64 hrs		24/07/17	27/07/17	Máximo																		2								
			Pintor Ajudante	32 hrs		24/07/17	27/07/17	Máximo																	1									
21			Arranjos exteriores	400 hrs10 dias		06/08/17	15/08/17	Máximo																										
			Pedreiro	160 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																				2	2	2				
			Servente	80 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																				1	1	1				
			Manobrador	80 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																				1	1	1				
			Motorista	80 hrs		06/08/17	15/08/17	Máximo																				1	1	1				
22			Relva artificial	960 hrs20 dias		12/06/17	01/07/17	Máximo																										
			Aplicador de Relva	640 hrs		12/06/17	01/07/17	Máximo												4	4	4												
			Aplicador de Relva	320 hrs		12/06/17	01/07/17	Máximo												2	2	2												
23			Equipamento desport	80 hrs2 dias		02/07/17	03/07/17	Máximo																										
			Pedreiro	32 hrs		02/07/17	03/07/17	Máximo															2	2										
			Servente	16 hrs		02/07/17	03/07/17	Máximo															1	1										
			Manobrador	16 hrs		02/07/17	03/07/17	Máximo															1	1										
			Motorista	16 hrs		02/07/17	03/07/17	Máximo															1	1										
24			Sistema de Rega	240 hrs5 dias		04/07/17	08/07/17	Máximo																										
			Pedreiro	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																										
			Servente	40 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Oficial	80 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Ajudan	40 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Ajudan	40 hrs		04/07/17	08/07/17	Máximo																										
25			REDE DE DRENAGEM	480 hrs10 dias		09/07/17	18/07/17	Máximo																										
			Pedreiro	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																										
			Servente	80 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Oficial	160 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Ajudan	80 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Ajudan	80 hrs		09/07/17	18/07/17	Máximo																										
26			Solar Térmico-Fornec	480 hrs10 dias		12/07/17	21/07/17	Máximo																										
			Pedreiro	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																										
			Servente	80 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Oficial	160 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																										
			Picheleiro Ajudan	80 hrs		12/07/17	21/07/17	Máximo																										
27			Electricidade	192 hrs8 dias		26/06/17	03/07/17	Máximo																										
			Eletricista Oficial	128 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																										
			Eletricista Ajudan	64 hrs		26/06/17	03/07/17	Máximo																										
28			Campo de Flandes	960 hrs21 dias		16/08/17	05/09/17	Máximo																										
29			Demolições	240 hrs5 dias		16/08/17	20/08/17	Máximo																										
			Aplicador de Relva	160 hrs		16/08/17	20/08/17	Máximo																										
			Aplicador de Relva	80 hrs		16/08/17	20/08/17	Máximo																										
30			RELVA SINTÉTICA FLA	672 hrs14 dias		21/08/17	03/09/17	Máximo													</													