

EMPREITADA: Limpeza e Beneficiação dos Rios e Ribeiros no Concelho (Requalificação das Linhas de Água afectadas pelos incêndios de 2017)

DONO DE OBRA: Município de Pombal

Plano de trabalhos

		M	Mês 1				Mês 2				Mês 3	
		Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75Dias		S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS											
1.1	Montagem, Manutenção e Desmontagem do Estaleiro											
1.2	Identificação da Obra											
2	GARANTIR O ESCOAMENTO NAS LINHAS DE ÁGUA											
2.1	CORTE E REMOÇÃO DE MATERIAL VEGETAL ARBÓREO E ARBUSTIVO ARDIDO											
2.2	Remoção e reutilização de material em obra:											
3	REMOÇÃO DE SEDIMENTOS E OUTROS MATERIAIS NOS LEITOS											
4	MINIMIZAR A EROSÃO E O ARRASTAMENTO DOS SOLOS											
4.1	CONSOLIDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TALUDES E MARGENS											
4.2	Aplicação de técnicas naturais para consolidação e estabilização de taludes:											
5	REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA (PLANTAÇÃO E/OU SEMEITEIRA DE ESPÉCIES AUTÓCTONES)											

		M	Mês 1				Mês 2				Mês 3	
		Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plano de mão de obra		S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diretor de obra			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Higiene e Segurança			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado geral			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motorista de Carrinhas de Pessoal			1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Manobrador de trator			1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
Servente			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL			7	8	8	8	8	9	8	8	8	7

		M	Mês 1				Mês 2				Mês 3	
		Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plano de Equipamentos		S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Equipamentos de protecção individual e colectiva			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carrinhas de pessoal			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estilhaçadora			1	1	1							
Corta-mato			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mini-pá			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ancinhos			3	3	3	3						
Forquilha			3	3	3	3						
balde e colheres roçadoras			3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
Moto-roçadora			1	1	3	3	3	3	3	1	1	1
Motosserra			1	1	1	1	3	3	3	3	1	1
Dumper							2	2	2			
Bobcat									1	1	1	1
TOTAL			16	16	18	17	15	15	16	10	8	8

Marvão, 22 de Outubro de 2018



 Armando António Cardoso
 Rua Principal, 59
 7060-290 COVÕES

EMPREITADA: Limpeza e Beneficiação dos Rios e Ribeiros no Concelho (Requalificação das Linhas de Água afectadas pelos incêndios de 2017

DONO DE OBRA: Município de Pombal

PLANO DE PAGAMENTOS (75 dias)

	ACTIVIDADE	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	TRABALHOS				
1.1	Manutenção e	1 456,44 €	582,58 €	582,58 €	291,29 €
1.2	Identificação da Obra	400,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
2	GARANTIR O				
2.1	DE MATERIAL	7 572,14 €	7 572,14 €	0,00 €	0,00 €
2.2	reutilização de	30 549,06 €	15 274,53 €	15 274,53 €	0,00 €
3	REMOÇÃO DE	1 311,00 €	655,50 €	655,50 €	0,00 €
4	MINIMIZAR A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1	RECUPERAÇÃO DE	460,00 €	0,00 €	460,00 €	0,00 €
4.2	técnicas naturais	5 704,00 €	1 140,80 €	4 563,20 €	0,00 €
5	REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA	6 447,36 €	0,00 €	2 149,12 €	4 298,24 €
	TOTAIS:	53 900,00 €	25 425,55 €	23 684,93 €	4 789,53 €
	ACUMULAD	53 900,00 €	25 425,55 €	49 110,47 €	53 900,00 €
	PERCENTA	100,00%	47,17%	43,94%	8,89%
	PERCENTA	100,00%	47,17%	91,11%	100,00%



Marvão, 22 de Outubro de 2018

Marvão Máquinas, Lda
 António Silva
 Marvão - 3060-290 COVÕES