



Prazo de Execução: 90 dias

ID	Descrição das actividades	Data de Início	Data de Conclusão	DURAÇÃO	Dias de trabalho	Predecesso	Custo	Nomes de Recursos	M-1	S-3	S-2	S-1	S1	M1	S2	S3	S4	S5	S6	M2	S7	S8	S9	S10	M3	S11	S12	S13	S14
1	1 REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL C.M. 1009, TROÇO CHÃS - CASAL DA ROLA - QUEITIDE(FREGUESIA DE ALMAGREIRA, LOURIÇAL E VINHA DA RAINHA) LIMITE DO CONCELHO DE POMBAL E CONCELHO DE SOURE	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	90	64 d		234.644,09 €																						
2	1.1 ENCARGOS GERAIS	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	90	64 d		6.909,31 €	iratória Tipo DAEWOO 225;Manobrador																					
3	1.2 MOVIMENTOS DE TERRAS	Sex 02/11/18	Qui 22/11/18	21	15 d		68.536,42 €	;Servente[2];Manobrador [3];Condutor[2]																					
4	1.3 PAVIMENTOS	Ter 18/12/18	Seg 21/01/19	35	25 d	5	114.239,03 €	ipactadora;Manobrador [2];Calceteiros[2]																					
5	1.4 DRENAGEM PLUVIAL	Sex 23/11/18	Seg 17/12/18	25	17 d	3	29.707,35 €];Servente[2];Betoneira LISTER LIS 250l																					
6	1.5 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	Ter 22/01/19	Qua 30/01/19	9	7 d	4	15.251,98 €	nte;Operários de sinalização[3];Condutor																					