

ID	Nome da Tarefa	Início	Conclusão																			
				S-1	S1	Mês 1			S3	S4	S5	Mês 2			S7	S8	S9	S10	Mês 3		S12	S13
1	REQUALIFICAÇÃO DO CAMI	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19																			
2		ENCARGOS GERAIS	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19																		
		Técnico de Segurança	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Encarregado de 1ª	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Equipa de topografia	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Técnico de laboratório	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Manobrador	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Condutor	Sex 02/11/18	Qua 30/01/19	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	MOVIMENTOS DE TERRA	Sex 02/11/18	Qui 22/11/18																			
		Servente	Sex 02/11/18	Qui 22/11/18	2	2	2		2													
		Manobrador	Sex 02/11/18	Qui 22/11/18	3	3	3		3													
		Condutor	Sex 02/11/18	Qui 22/11/18	2	2	2		2													
4	PAVIMENTOS	Ter 18/12/18	Seg 21/01/19																			
		Calceteiros	Ter 18/12/18	Seg 21/01/19										2		2		2		2		
		Espalhador de betumii	Ter 18/12/18	Seg 21/01/19										7		7		7		7		
		Manobrador	Ter 18/12/18	Seg 21/01/19										2		2		2		2		
		Condutor	Ter 18/12/18	Seg 21/01/19										3		3		3		3		
5	DRENAGEM PLUVIAL	Sex 23/11/18	Seg 17/12/18																			
		Servente	Sex 23/11/18	Seg 17/12/18						2	2	2	2	2								
		Pedreiro	Sex 23/11/18	Seg 17/12/18						2	2	2	2	2								
		Manobrador	Sex 23/11/18	Seg 17/12/18						1	1	1	1	1								
6	EQUIPAMENTO DE SINAL	Ter 22/01/19	Qua 30/01/19																			
		Operários de sinalizaç	Ter 22/01/19	Qua 30/01/19																3	3	
		Condutor	Ter 22/01/19	Qua 30/01/19																1	1	