

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS E LARGOS (PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL – POMBAL)"

MAPA RESUMO

Item	Designação	Preços Totais
1	Cap 1 - ESTALEIRO	4 705,43 €
2	CAP II - DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	8 517,43 €
3	CAP III - LIMPEZAS	1 860,95 €
4	CAP IV - PAVIMENTOS	64 833,80 €
5	CAP V- DIVERSOS	18 178,53 €
6	CAP VI- REFLORESTAÇÃO	2 397,15 €

TOTAL DO ORÇAMENTO

100 493,29 €

Nota: Preços sem IVA devendo este ser adicionado à taxa legal em vigor

Abiul, 13 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS E LARGOS (PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL – POMBAL)"

PLANO DE TRABALHOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		DURAÇÃO								
Item	Designação	Meses	1				2			
		Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Cap 1 - ESTALEIRO	4 705,43 €								
2	CAP II - DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	8 517,43 €								
3	CAP III - LIMPEZAS	1 860,95 €								
4	CAP IV - PAVIMENTOS	64 833,80 €								
5	CAP V- DIVERSOS	18 178,53 €								
6	CAP VI- REFLORESTAÇÃO	2 397,15 €								

TOTAL DO ORÇAMENTO

100 493,29 €

PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS

Abiul, 13 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS E LARGOS (PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL – POMBAL)"

PLANO DE MÃO DE OBRA

Designação	Meses	1				2			
	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4
Director técnico *		1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado		1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador		2	2	2	2	2	2	2	2
Motorista		1	1	1	1	1	1	1	1
Pedreiro		1	1	1	2	2	2	2	1
Servente		1	1	1	1	1	1	1	2
Calceteiro				2	4	4	4	4	2
Eletricista				2					
Jardineiro									2
Total Semanal		7	7	11	12	12	12	12	12
Total Mensal		9				12			

* Afectos à obra mas não permanente em obra

PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS

Abiul, 13 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS E LARGOS (PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL – POMBAL)"

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Designação	Meses	1				2			
	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4
Carrinha de Apoio		1	1	1	1	1	1	1	1
Camião Basculante		1	1	1	1	1	1	1	1
Mini Dumper		1	1	1	1	1	1	1	1
Giratória de rastos 8 ton		1	1						
Giratória de rastos 3.5 ton		1	1	1	1	1	1	1	1
Mini-pá carregadora		1	1	2	2	2	2	2	1
Placa vibratória		1	1	1	1	1	1	1	1
Betoneira 160l		1	1	1	1	1	1	1	
Saltitão		1	1	1	1				
Máquina de Betonilha					1	1	1	1	
Gerador		1	1	1	1	1	1	1	1
Ferramentas e equipamentos diversos		1	1	1	1	1	1	1	1
Total Semanal		11	11	11	12	11	11	11	8
Total Mensal		11				10			

PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS

Abiul, 13 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada “CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS E LARGOS (PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL – POMBAL)”

PLANO DE PAGAMENTOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		Meses	1				2			
Item	Designação	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4
		Totais/Cap								
1	Cap 1 - ESTALEIRO	4 705,43 €			2 352,72 €				2 352,72 €	
2	CAP II - DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	8 517,43 €			8 517,43 €					
3	CAP III - LIMPEZAS	1 860,95 €							1 860,95 €	
4	CAP IV - PAVIMENTOS	64 833,80 €			25 933,52 €				38 900,28 €	
5	CAP V- DIVERSOS	18 178,53 €			18 178,53 €					
6	CAP VI- REFLORESTAÇÃO	2 397,15 €							2 397,15 €	
		TOTAIS MENSAIS			54 982,195 €				45 511,095 €	
		%			54,71%				45,29%	
		ACUMULADOS			54 982,195 €				100 493,290 €	
		%			54,71%				100,00%	
		TOTAL DO ORÇAMENTO	100 493,29 €							


PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS

Abiul, 13 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS E LARGOS (PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL – POMBAL)"

CRONOGRAMA FINANCEIRO



PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS

Abiul, 13 de abril de 2019