



DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS


AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA TOTAL


Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e treze, no local onde foram executadas as obras da empreitada de “Construção da Extensão de Saúde de Ceira e Sede da Junta de Freguesia de Ceira”, adjudicada à firma Enfoz – Construções e Obras Públicas, S.A., por Deliberação em reunião de Câmara Municipal de 27/07/2009, pela quantia de €1.042.251,25 (um milhão quarenta e dois mil duzentos e cinquenta e um euros e vinte cinco cêntimos), a acrescer o I.V.A à taxa legal em vigor, cuja cedência da posição contratual foi aprovada à firma Soteol – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, L.da, por Deliberação em reunião de Câmara Municipal de 09/03/2011, compareceram os abaixo assinados, Arqt.ª Maria Teresa Pelaio de Freitas, Eng.ª Sandra Beatriz Lourenço Victória, Eng.º Pedro Filipe Mota dos Santos e Eng.º Daniel José Domingues Gaudêncio, na qualidade de representantes da Câmara Municipal de Coimbra, na presença do Senhor Eng.º Gabriel Paulino Ferreira na qualidade de representante da empresa Adjudicatária, a fim de procederem à vistoria da obra com vista à sua Receção Provisória.-----

*Na sequência da vistoria técnica para efeitos de receção provisória parcial efetuada em 19/07/2012 verificou-se que relativamente às instalações de AVAC, Rede de Gás e Eletromecânicas de Transporte Vertical, apesar de todos os trabalhos estarem executados e os respetivos equipamentos instalados, não foi possível efetuar os trabalhos de arranque de funcionamento, ensaios das instalações e respetivas certificações, uma vez que apenas poderiam ser efetuados após a celebração do contrato definitivo de energia pelas entidades que irão explorar as instalações. Assim, apenas na presente data, foi possível examinar os trabalhos acima descritos, verificando-se que os mesmos foram na sua totalidade concluídos, encontrando-se em boas condições, tendo sido efetuada corretamente a prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, executados os trabalhos em harmonia com as condições estipuladas no projeto, caderno de encargos e demais elementos técnicos, podendo por isso efetuar-se a **RECEÇÃO PROVISÓRIA TOTAL DA EMPREITADA.***-----


Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente auto, que vai ser assinado pelas pessoas intervenientes e na qualidade que também ficou registado. -----

Os representantes da Câmara Municipal de Coimbra



(Arqt.ª Maria Teresa Pelaio de Freitas)


(Eng.ª Sandra Beatriz Lourenço Victória)


(Eng.º Pedro Filipe Mota dos Santos)


(Eng.º Daniel José Domingues Gaudêncio)

O Representante da Firma Adjudicatária


(Eng.º Gabriel Paulino Ferreira)