

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CRIAÇÃO DE BOLSAS PERIFÉRICAS DE ESTACIONAMENTO (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS CEGONHAS)"

MAPA RESUMO

Item	Designação	Preços Totais
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	4 141,07 €
2	ESTRUTURAS	7 576,25 €
3	PAVIMENTAÇÃO	39 050,29 €
4	REDE PLUVIAL	7 559,54 €
5	REDE DE REGA	4 228,69 €
6	PLANTAÇÕES	125,00 €
7	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4 209,69 €
8	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA	1 633,20 €
9	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS	146,49 €
10	SINALIZAÇÃO	1 059,31 €
11	MOBILIÁRIO URBANO	5 885,38 €

TOTAL DO ORÇAMENTO

75 614,90 €

Nota: Preços sem IVA devendo este ser adicionado à taxa legal em vigor

Abiul, 11 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CRIAÇÃO DE BOLSAS PERIFÉRICAS DE ESTACIONAMENTO (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS CEGONHAS)"

PLANO DE TRABALHOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		DURAÇÃO																								
Item	Designação	Meses	1				2				3				4				5							
		Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	4 141,07 €																								
2	ESTRUTURAS	7 576,25 €																								
3	PAVIMENTAÇÃO	39 050,29 €																								
4	REDE PLUVIAL	7 559,54 €																								
5	REDE DE REGA	4 228,69 €																								
6	PLANTAÇÕES	125,00 €																								
7	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4 209,69 €																								
8	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA	1 633,20 €																								
9	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS	146,49 €																								
10	SINALIZAÇÃO	1 059,31 €																								
11	MOBILIÁRIO URBANO	5 885,38 €																								

TOTAL DO ORÇAMENTO 75 614,90 €

PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Abiul, 11 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CRIAÇÃO DE BOLSAS PERIFÉRICAS DE ESTACIONAMENTO (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS CEGONHAS)"

PLANO DE MÃO DE OBRA

Designação	Meses				1				2				3				4				5			
	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Director técnico *					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topógrafo					1				1															1
Encarregado					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	
Motorista					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
Pedreiro					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2
Servente					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Calceteiro																	2	2	2					
Eletricista												2	2											
Jardineiro									1															2
Canalizador									1															
Total Semanal					8	7	7	7	8	9	7	9	9	7	7	7	9	9	9	7	7	7	7	8
Total Mensal					7				8				8				9				7			

* Afectos à obra mas não permanente em obra

PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Abiul, 11 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CRIAÇÃO DE BOLSAS PERIFÉRICAS DE ESTACIONAMENTO (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS CEGONHAS)"

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Designação	Meses				1				2				3				4				5			
	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Carrinha de Apoio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião Basculante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
Giratória de rastos 8 ton	1	1	1	1	1	1	1	1																
Giratória de rastos 3,5 ton									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mini-pá carregadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pavimentadora																					1			
Cilindro de Rolos									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Placa vibratória	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Betoneira 160l			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saltitão			1	1	1	1	1	1																
Gerador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ferramentas e equipamentos diversos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total Semanal	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	7	7	5
Total Mensal	8				9				9				9				9				7			

PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Abiul, 11 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CRIAÇÃO DE BOLSAS PERIFÉRICAS DE ESTACIONAMENTO (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS CEGONHAS)"

PLANO DE PAGAMENTOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		Meses	1				2				3				4				5			
Item	Designação	Semanas Totais/Cap	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	4 141,07 €				828,21 €				828,21 €				828,21 €				828,21 €				828,21 €
2	ESTRUTURAS	7 576,25 €								7 576,25 €												
3	PAVIMENTAÇÃO	39 050,29 €								3 905,03 €				15 620,11 €				15 620,11 €				3 905,03 €
4	REDE PLUVIAL	7 559,54 €				7 559,54 €																
5	REDE DE REGA	4 228,69 €								4 228,69 €												
6	PLANTAÇÕES	125,00 €																				125,00 €
7	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4 209,69 €								2 104,85 €				2 104,85 €								
8	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA	1 633,20 €								1 633,20 €												
9	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS	146,49 €																				146,49 €
10	SINALIZAÇÃO	1 059,31 €																				1 059,31 €
11	MOBILIÁRIO URBANO	5 885,38 €																				5 885,38 €
TOTAIS MENSAIS						8 387,75 €				20 276,23 €				18 553,17 €				16 448,33 €				11 949,42 €
%						11,09%				26,82%				24,54%				21,75%				15,80%
ACUMULADOS						8 387,75 €				28 663,98 €				47 217,15 €				63 665,48 €				75 614,90 €
%						11,09%				37,91%				62,44%				84,20%				100,00%

TOTAL DO ORÇAMENTO 75 614,90 €


PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Abiul, 11 de abril de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "CRIAÇÃO DE BOLSAS PERIFÉRICAS DE ESTACIONAMENTO (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS CEGONHAS)"

CRONOGRAMA FINANCEIRO



PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS

Abiul, 11 de abril de 2019