

Empreiteiro: Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda.
Empreitada: Proc. n.º 36/2018 - Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e Recreio (Parque Aventura e Lazer de Albergaria dos Doze)
Requerente: Município de Pombal
Local: Rua da Cartaria e Rua de Pombal - Albergaria dos Doze - Pombal



PLANO DE TRABALHOS

Alvará de Construção: 27833 - PUB

Data: 21-11-2018

| Capítulo | Designação dos Trabalhos | Calendarização [240dias] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Mês 1 | | | | Mês 2 | | | | Mês 3 | | | | Mês 4 | | | | Mês 5 | | | | Mês 6 | | | | Mês 7 | | | | Mês 8 | | | |
| | | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | Sem. 21 | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | Sem. 25 | Sem. 26 | Sem. 27 | Sem. 28 | Sem. 29 | Sem. 30 | Sem. 31 | Sem. 32 |
| 1 | Demolições | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Movimentação de Terras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Estrutura de Betão Armado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Estrutura da Cobertura - Madeira Lamelada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Alvenarias - Edifício principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Alvenarias - Churrasqueiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Revestimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vãos Exteriores e Protecções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Vãos interiores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Serralharias - Gradeamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pinturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Equipamento Diverso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sistema Bomba-Calor para Aquecimento de Águas (AQS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Diversos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Reabilitação de Casa – Receção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Estaleiro / PSS / Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Abastecimento de Águas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Rede Geral de esgotos: Águas Residuais domésticas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Rede Geral de esgotos: Águas pluviais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Instalação Elétrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ITED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Empreiteiro: Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda.
Empreitada: Proc. n.º 36/2018 - Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e Recreio (Parque Aventura e Lazer de Albergaria dos Doze)
Requerente: Município de Pombal
Local: Rua da Cartaria e Rua de Pombal - Albergaria dos Doze - Pombal

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

Alvará de Construção: 27833 - PUB

Data: 21-11-2018

| Capítulo | Designação de mão-de-obra | Calendarização [240dias] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | Mês 1 | | | | Mês 2 | | | | Mês 3 | | | | Mês 4 | | | | Mês 5 | | | | Mês 6 | | | | Mês 7 | | | | Mês 8 | | | | |
| | | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | |
| Todos | Pessoal afeto aos trabalhos, durante o período de obra (Não permanente mas disponível aquando necessário) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Engenheiro Técnico civil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Técnico de Segurança | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Motorista de pesados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Condutor manobrador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Todos | Pessoal afeto aos trabalhos, durante o período de obra (Permanente no local da obra) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Encarregado geral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Motorista de carinha ligeira de transporte de pessoal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Pedreiro | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Servente | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Carpinteiro de madeira lamelada colada / madeira tratada | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Carpinteiro de cofragem | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Armador de ferro | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Canalizador | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | Electricista | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Serralheiro/caixilharias | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | Estucador | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ladrihador / aplicador de pavimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Pintor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Aplicador de mobiliário urbano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Técnico de equipamentos de incêndio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | TOTAIS | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | |

Empreiteiro: Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda.
Empreitada: Proc. n.º 36/2018 - Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e Recreio (Parque Aventura e Lazer de Albergaria dos Doze)
Requerente: Município de Pombal
Local: Rua da Cartaria e Rua de Pombal - Albergaria dos Doze - Pombal

[Handwritten signature]

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Alvará de Construção: 27833 - PUB

Data: 21-11-2018

| Capítulo | Designação de Equipamentos | Calendarização [240dias] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | Mês 1 | | | | Mês 2 | | | | Mês 3 | | | | Mês 4 | | | | Mês 5 | | | | Mês 6 | | | | Mês 7 | | | | Mês 8 | | | | |
| | | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | |
| Todos | Equipamentos afetos aos trabalhos, durante o período de obra (Não permanente mas disponível aquando necessário) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Carrinha / camião | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Retroescavadora / Giratória | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Vibrador para betão | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Todos | Equipamentos afetos aos trabalhos, durante o período de obra (Permanente no local da obra) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Material de vedação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Contentor escritório | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Instalação sanitária | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Equipamentos de Primeiros Socorros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Equipamentos de Protecção Colectiva (Conjunto) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Equipamentos de Protecção Individual (Conjunto) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Betoneira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Carrinha de transporte de pessoal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Andaimes | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Prumos extensíveis | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Ferramentas diversas | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| | Equipamentos de aplicador de madeira lamelada colada | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Equipamentos de cofragem | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Equipamentos de armação de ferro | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Equipamentos de canalizador | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Equipamentos de electricista | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Equipamentos de serralheiro | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Equipamentos de estucador | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Equipamentos de ladrilhador | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Equipamentos de pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Equipamentos de técnico de equipamentos de incêndio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |

V - Número variado consoante o trabalho em questão

Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda.
Empreitada: Proc. n.º 36/2018 - Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e Recreio (Parque Aventura e Lazer de Albergaria dos Doze)
Requerente: Município de Pombal
Local: Rua da Cartaria e Rua de Pombal - Albergaria dos Doze - Pombal

[Handwritten signature]

PLANO DE PAGAMENTOS

Alvará de Construção: 27833 - PUB

Data: 21-11-2018

| Capítulo | Designação dos Trabalhos | Calendarização [240dias] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------------|---------|-------------|---------|--------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | Mês 1 | | | | Total Mês 1 | Mês 2 | | | | Total Mês 2 | Mês 3 | | | | Total Mês 3 | Mês 4 | | | | Total Mês 4 | Mês 5 | | | | Total Mês 5 | Mês 6 | | | | Total Mês 6 | Mês 7 | | | | Total Mês 7 | Mês 8 | | | | Total Mês 8 | |
| | | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | | Sem. 21 | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | | Sem. 25 | Sem. 26 | | Sem. 27 | | Sem. 28 | Sem. 29 | Sem. 30 | Sem. 31 | | Sem. 32 |
| 1 | Demolições | | | | | 4,411.90 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 4,411.90 € |
| 2 | Movimentação de Terras | | | | | 287.36 € | | | | | 71.84 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 359.20 € |
| 3 | Estrutura de Betão Armado | | | | | 8,384.13 € | | | | | 18,445.09 € | | | | | 6,707.31 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 33,536.53 € |
| 4 | Estrutura da Cobertura - Madeira Lamelada | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 3,012.69 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 3,012.69 € |
| 5 | Alvenarias - Edifício principal | | | | | 0.00 € | | | | | 2,325.86 € | | | | | 2,505.06 € | | | | | 954.50 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 5,785.42 € |
| 6 | Alvenarias - Churrasqueiro | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 472.69 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 472.69 € |
| 7 | Revestimentos | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 5,166.09 € | | | | | 12,054.22 € | | | | | 11,021.00 € | | | | | 6,199.31 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 34,440.62 € |
| 8 | Vãos Exteriores e Protecções | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 3,617.56 € | | | | | 5,167.95 € | | | | | 1,550.38 € | | | | | 0.00 € | 10,335.89 € |
| 9 | Vãos interiores | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 3,618.16 € | | | | | 1,550.64 € | | | | | 0.00 € | 5,168.80 € |
| 10 | Serralharias - Gradeamentos | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 1,132.09 € | | | | | 0.00 € | 1,132.09 € |
| 11 | Pinturas | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 2,967.09 € | 2,967.09 € |
| 12 | Equipamento Diverso | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 939.86 € | | | | | 4,099.11 € | | | | | 1,267.36 € | | | | | 0.00 € | 6,306.33 € |
| 13 | Sistema Bomba-Calor para Aquecimento de Águas (AQS) | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 1,260.00 € | | | | | 2,340.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 3,600.00 € |
| 14 | Diversos | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 2,947.02 € | | | | | 3,628.25 € | | | | | 0.00 € | | | | | 10,300.34 € | | | | | 8,828.87 € | | | | | 3,725.07 € | 29,429.56 € |
| 15 | Reabilitação de Casa – Receção | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 861.54 € | | | | | 843.44 € | | | | | 739.44 € | | | | | 282.51 € | 2,726.93 € |
| 16 | Estaleiro / PSS / Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição | | | | | 1,200.00 € | | | | | 480.00 € | | | | | 480.00 € | | | | | 480.00 € | | | | | 480.00 € | | | | | 480.00 € | | | | | 480.00 € | | | | | 720.00 € | 4,800.00 € |
| 17 | Abastecimento de Águas | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 406.55 € | | | | | 1,016.36 € | | | | | 609.82 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 2,032.73 € |
| 18 | Rede Geral de esgotos: Águas Residuais domésticas | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 1,186.79 € | | | | | 593.39 € | | | | | 197.80 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 1,977.98 € |
| 19 | Rede Geral de esgotos: Águas pluviais | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 1,319.40 € | | | | | 923.58 € | | | | | 395.82 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | 2,638.81 € |
| 20 | Instalação Elétrica | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 2,288.26 € | | | | | 4,576.52 € | | | | | 2,974.74 € | | | | | 13,043.09 € | | | | | 0.00 € | 22,882.62 € |
| 21 | ITED | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 0.00 € | | | | | 238.29 € | | | | | 428.91 € | | | | | 285.94 € | | | | | 0.00 € | 953.14 € |
| | | Valor Mensal Mês 1 | | | | 14,283.39 € | Valor Mensal Mês 2 | | | | 21,322.79 € | Valor Mensal Mês 3 | | | | 20,818.17 € | Valor Mensal Mês 4 | | | | 22,790.64 € | Valor Mensal Mês 5 | | | | 25,528.11 € | Valor Mensal Mês 6 | | | | 37,655.41 € | Valor Mensal Mês 7 | | | | 28,877.81 € | Valor Mensal Mês 8 | | | | 7,694.67 € | 178,970.99 € |
| | | % Valor Mensal | | | | 7.98% | % Valor Mensal | | | | 11.91% | % Valor Mensal | | | | 11.63% | % Valor Mensal | | | | 12.73% | % Valor Mensal | | | | 14.26% | % Valor Mensal | | | | 21.04% | % Valor Mensal | | | | 16.14% | % Valor Mensal | | | | 4.30% | |
| | | Valor Acumulado | | | | 14,283.39 € | Valor Acumulado | | | | 35,606.19 € | Valor Acumulado | | | | 56,424.36 € | Valor Acumulado | | | | 79,215.00 € | Valor Acumulado | | | | 104,743.11 € | Valor Acumulado | | | | 142,398.51 € | Valor Acumulado | | | | 171,276.33 € | Valor Acumulado | | | | 178,970.99 € | |
| | | % Valor Acumulado | | | | 7.98% | % Valor Acumulado | | | | 19.89% | % Valor Acumulado | | | | 31.53% | % Valor Acumulado | | | | 44.26% | % Valor Acumulado | | | | 58.53% | % Valor Acumulado | | | | 79.57% | % Valor Acumulado | | | | 95.70% | % Valor Acumulado | | | | 100.00% | |

Ao referido valor acresce o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor