

OBRA: "Construção e Beneficiação de Pontos de Água para combate a Incêndios (Reservatório Misto de 1.ª Ordem de defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) – Marco da Pipa)"


DONO DE OBRA: "Município de Pombal"

Proposta nº ORC2019139

Prazo de Execução: 45 Dias

PLANO DE PAGAMENTOS

PLANO DE PAGAMENTOS					
MESES	AUTO Nº	FACTURAÇÃO			
		MENSAL	ACUMULADA	%MENSAL	%ACUMULADA
MES 1	1	25 239,33 €	25 239,33 €	66,67%	66,67%
MES 2	2	12 619,67 €	37 859,00 €	33,33%	100,00%



OBRA: Construção e Beneficiação de Pontos de Água para combate a Incêndios (Reservatório Misto de 1.ª Ordem de defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) – Marco da Pipa)

DONO DE OBRA: "Município de Pombal"

Proposta nº ORC2019139

Prazo de Execução: 45 Dias

PLANO DE TRABALHOS

		Mês	Mês 1					Mês 2	
Cap.	DESIGNAÇÃO	Semanas	1	2	3	4	5	6	7
1	Movimento de terras	7							
2	Betões	5							
3	Diversos	5							

OBRA: Construção e Beneficiação de Pontos de Água para combate a Incêndios (Reservatório Misto de 1.^a Ordem de defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) – Marco da Pipa)

DONO DE OBRA: "Município de Pombal"

Proposta nº ORC2019139

Prazo de Execução: 45 Dias

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

Cap.	DESIGNAÇÃO	Mês	Mês 1					Mês 2	
		Semanas	1	2	3	4	5	6	7
1	Movimento de terras								
		7	OP+C	OP+C	OP+C	OP+C	OP+C	OP+C	OP+C
2	Betões								
		5	3P+2S	3P+2S	3P+2S	3P+2S	3P+2S		
3	Diversos								
		5			DIV	DIV	DIV	DIV	DIV

LEGENDA:

EQ.AF - EQUIPA DE ARMADORES DE FERRO
EQ.CT - EQUIPA DE CARPINTEIROS DE TOSCOS
P - PEDREIROS
S - SERVENTES
CL - CARPINTEIROS DE LIMPOS
LA - LADRILHADOR
ES - ESTUCADORES
CAL - CALCETEIROS
EQ.CN - EQUIPA DE CANALIZADORES
EQ.ELE. - EQUIPA DE ELECTRICISTAS
EQ.IMP - EQUIPA DE IMPERMEABILIZADORES
SE - SERRALHEIROS
PI - PINTORES
OP - OPERADORES DE MÁQUINAS

C - CONDUTORES
EQ.TF - EQUIPA DE APLICADORES DE TECTOS FALSOS
JA - JARDINEIROS
EQ.LIN - EQUIPA DE APLICADORES DE LINÓLEC
DIV - DIVERSOS
EQ. TOPOGRAFIA

Em toda a obra haverá um acompanhamento constante de um eng. Civil, um encarregado geral, um

OBRA: Construção e Beneficiação de Pontos de Água para combate a Incêndios (Reservatório Misto de 1.ª Ordem de defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) – Marco da Pipa)

DONO DE OBRA: "Município de Pombal"

Proposta nº ORC2019139

Prazo de Execução: 45 Dias

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Cap.	DESIGNAÇÃO	Mês	Mês 1					Mês 2	
		Semanas	1	2	3	4	5	6	7
1	Movimento de terras	7	CA+GIR	CA+GIR	CA+GIR	CA+GIR	CA+GIR	CA+GIR	CA+GIR
2	Betões	5	EQPED+DIV	EQPED+DIV	EQPED+DIV	EQPED+DIV	EQPED+DIV		
3	Diversos	5			EQ.PI+EQ.SER	EQ.PI+EQ.SER	EQ.PI+EQ.SER	EQ.PI+EQ.SER	EQ.PI+EQ.SER

EQ.PED - EQUIPAMENTO DE PEDREIROS
EQ.CL - EQUIPAMENTO DE CARPINTEIROS DE LIMPOS
EQ.IMP - EQUIPAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÕES
EQ. ES - EQUIPAMENTO DE ESTUCADORES
EQ.ELE - EQUIPAMENTO DE ELECTRICISTAS
EQ.CAN - EQUIPAMENTO DE CANALIZADOR
EQ.FE - EQUIPAMENTO PARA ARMADORES DE FERRO (CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM)
EQ.COF - EQUIPAMENTO PARA COFRAR E DESCOFRAR
EQ.SER - EQUIPAMENTO DE SERRALHARIAS/SOLDADURA
EQ.JÁ - EQUIPAMENTO DE JARDINEIROS
EQ.PI - EQUIPAMENTO DE PINTORES
DIV - DIVERSOS

Ci - CILINDRO
PV - PLACA VIBRATÓRIA
MN - MATONIVELADORA
CA - CAMIÃO 3 EIXOS
PAV - PAVIMENTADORA
CL - CALDEIRA DE COLA
GIR-GIRATÓRIA 14 TON

TODOS OS EQUIPAMENTOS DE APOIO ÀS ESPECIALIDADES ESTÃO DESIGNADOS POR