

REPARAÇÕES NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO LOURIÇAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

ID	Código Atividade	Atividade	Duração	Predecessora	Sucessoras	Custo	Mês 1																															
							D-2	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3		
1		Plano de Trabalhos	30 dias			29.956,50 €																																
2		Consignação	0 dias		CI+30 dias;4	0,00 €																																
3	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	30 dias			29.956,50 €																																
4	1.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela Fiscalização da Obra, sob proposta do empreiteiro, de acordo com as regras usuais e cumprindo o	30 dias		2	5II	4.500,00 €																															
5	1.2	Reaperto de estrutura metálica (todos os parafusos dos porticos principais da estrutura)	30 dias		4II	6II	1.957,50 €																															
6	1.3	Arranque de cobrejuntas e fornecimento de novos cobrejuntas na cobertura	30 dias		5II	7II	7.866,00 €																															
7	1.4	Arranque de policarbonatos existentes e fornecimento de novos policarbonatos alveolares de 30mm	30 dias		6II	8II	4.275,14 €																															
8	1.5	Arranque da totalidade dos parafusos da cobertura, fornecimento de novos parafusos na globalidade da cobertura	30 dias		7II	9II	3.770,00 €																															
9	1.6	Fornecimento de emulsão betuminosa tipo Impercoat em caleiras existentes	30 dias		8II	10II	2.200,00 €																															
10	1.7	Fornecimento de membrana de betume plastomero, APP6Kg/m2 , armadura em feltro de poliester e face superior em xisto em caleiras existentes	30 dias		9II	11II	4.158,00 €																															
11	1.8	Fornecimento de cola e veda em todos os remates existentes	30 dias		10II	12II	585,00 €																															
12	1.9	Implementação do plano de segurança	30 dias		11II	13II	294,86 €																															
13	1.10	Implementação do plano de RCD	30 dias		12II	14II	100,00 €																															
14	1.11	Limpeza geral da obra	30 dias		13II	15	250,00 €																															
15		Recepção Provisória	0 dias	CI+30 dias;14		0,00 €																																

Projeto: 1089-RS

ETAPA



FOLGA



PRAZO



TAREFAS EXTERNAS



ATIVIDADE NORMAL



MARCO



ATIVIDADE ACUMULADA



RESUMO DO PROJETO



DURAÇÃO POR CAPÍTULO



MARCO EXTERNO



ETAPA ACUMULADA



PLANO DE MÃO-DE-OBRA

REPARAÇÕES NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO LOURIÇAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

ID	Nome do Recurso	Grupo	Nº de Un. Máx./dia	M1																														
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	
1	Diretor de Obra	MO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Condutor / Manobrador	MO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Serralheiro	MO	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4	Auxiliar de Serralheiro	MO	10																															
5	Chefe de Equipa	MO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Montador Estruturas Metálicas	MO	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7	Soldador	MO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	Ajudante	MO	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
9	Ladrilhador	MO	10																															
10	Impermeabilizador	MO	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	Auxiliar de Impermeabilizador	MO	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

MUNICÍPIO DE POMBAL

PLANO DE EQUIPAMENTOS

REPARAÇÕES NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO LOURIÇAL



PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

ID	Nome do Recurso	Grupo	Nº de Un. Máx/dia	M1																													
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30
12	Ferramentaria	EQ	3																														
13	Equipamento de Proteção Coletiva	EQ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Multifunções Telescópico do tipo "Manitou"	EQ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Contentor RCD's	EQ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Equipamento Canalizador	EQ	10																														
17	Equipamento Serralheiro	EQ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Berbequim	EQ	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Aparafusadora de Impacto	EQ	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Aparelho de Soldar	EQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Maçarico	EQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Lixadeira	EQ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Aspirador Industrial	EQ	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MUNICÍPIO DE POMBAL


“BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS / OUTROS PAVILHÕES (REPARAÇÕES NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO LOURIÇAL) - PROC. N.º 33/2019”

PLANO DE PAGAMENTOS

CAPÍTULOS	DESIGNAÇÕES	MÊS 1
CAP. I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	29.956,50 €

CRONOGRAMA FINANCEIRO

	MÊS 1
VALOR MENSAL	29.956,50 €
VALOR MENSAL EM %	100,00%
VALOR ACUMULADO	29.956,50 €
% ACUMULADA	100,00%



UNIDADE DE TEMPO: MÊS - PRAZO DA EMPREITADA: 30 DIAS