

## PLANO DE TRABALHOS

Prazo: 45 dias

ID	Nome da Tarefa	Unidade	Quantidade	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	S-2	S-1	Mês 1	S2	S3	S4	Mês 2	S5	S6	S7	S8
1	<b>I117.19 - "REMODELAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DE OUTRAS C</b>		<b>1</b>	<b>45 dias</b>	<b>01-07-2019</b>	<b>14-08-2019</b>												
2	<b>1 - A - TRABALHOS ACESSÓRIOS</b>		<b>1</b>	<b>45 dias</b>	<b>01-07-2019</b>	<b>14-08-2019</b>												
3	<b>1.1 - 1 - Estaleiro e Implantação da</b>		<b>1</b>	<b>45 dias</b>	<b>01-07-2019</b>	<b>14-08-2019</b>												
4	1.1.1 - 1.1 - Montagem e desmontagem d	vg	1	45 dias	01-07-2019	14-08-2019												
5	1.1.2 - 1.2-Desenvolvimento e implemen	un	1	45 dias	01-07-2019	14-08-2019												
6	1.1.3 - 1.3-Entrega de telas finais em	un	1	5 dias	10-08-2019	14-08-2019	50											
7	1.1.4 - 1.4-Execução de by-pass provis	un	2	37 dias	04-07-2019	09-08-2019	10II											
8	<b>2 - B - REMODELAÇÃO DAS CONDUTA DE</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
9	<b>2.1 - 1 - MOVIMENTO DE TERRAS</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
10	2.1.1 - 1.1-Corte a disco e escavação	m³	480,22	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	49											
11	2.1.2 - 1.2-Regularização geral do fun	m²	445,66	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	10II											
12	2.1.3 - 1.3-Aterro compactado a maço n	m³	181,3	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	10II											
13	2.1.4 - 1.4-Transporte a depósito de p	m³	480,22	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	10II											
14	2.1.5 - 1.5-Fornecimento e colocação d	m³	289,68	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	10II											
15	<b>2.2 - 2 - TUBAGEM</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
16	<b>2.2.1 - 2.1-Fornecimento e assentament</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
17	2.2.1.1 - 2.1.1-DN 140mm;	ml	510	20 dias	04-07-2019	23-07-2019	10II											
18	2.2.1.2 - 2.1.2-DN 125mm;	ml	19	2 dias	24-07-2019	25-07-2019	17											
19	2.2.1.3 - 2.1.3-DN 90mm;	ml	182	8 dias	26-07-2019	02-08-2019	18											
20	<b>3 - 3 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES D</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
21	<b>3.1 - 3.1-Fornecimento e montagem do</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
22	<b>3.1.1 - 3.1.1-Curvas em PEAD com solda</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
23	3.1.1.1 - a) DN 140 a 45°;	un	4	20 dias	04-07-2019	23-07-2019	17II											
24	3.1.1.2 - b) DN 125 a 45°;	un	2	2 dias	24-07-2019	25-07-2019	18II											
25	3.1.1.3 - c) DN 90 a 45°;	un	2	8 dias	26-07-2019	02-08-2019	19II											
26	<b>3.1.2 - 3.2-Tê em ferro fundido dúctil</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
27	3.1.2.1 - 3.2.1-DN 150 x 125;	un	1	20 dias	04-07-2019	23-07-2019	17II											
28	3.1.2.2 - 3.2.1-DN 125 x 80;	un	4	2 dias	24-07-2019	25-07-2019	18II											
29	3.1.2.3 - 3.2.1-DN 125	un	1	8 dias	26-07-2019	02-08-2019	19II											
30	<b>3.1.3 - 3.3-Válvula de Cunha Elástica,</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
31	3.1.3.1 - 3.3.1-DN 150;	un	1	20 dias	04-07-2019	23-07-2019	17II											
32	3.1.3.2 - 3.3.2-DN 125;	un	2	2 dias	24-07-2019	25-07-2019	18II											
33	3.1.3.3 - 3.3.3-DN 80;	un	4	8 dias	26-07-2019	02-08-2019	19II											
34	<b>3.1.4 - 3.4-Stub-end/ colarinho em PEA</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
35	3.1.4.1 - a) DN 140;	un	10	20 dias	04-07-2019	23-07-2019	17II											
36	3.1.4.2 - b) DN 125;	un	4	2 dias	24-07-2019	25-07-2019	18II											
37	3.1.4.3 - c) DN 90;	un	5	8 dias	26-07-2019	02-08-2019	19II											
38	<b>3.1.5 - 3.5-Flanges de adaptação trava</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
39	3.1.5.1 - a) DN 140;	un	10	20 dias	04-07-2019	23-07-2019	17II											
40	3.1.5.2 - b) DN 125;	un	4	2 dias	24-07-2019	25-07-2019	18II											
41	3.1.5.3 - c) DN 90;	un	5	8 dias	26-07-2019	02-08-2019	19II											
42	3.1.6 - 3.6-Junta Cega electrosoldada	un	1	8 dias	26-07-2019	02-08-2019	19II											
43	3.1.7 - 3.7-Bocas de incêndio completa	un	1	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	17II											
44	<b>4 - 4 - RAMAIS DOMICILIÁRIOS</b>		<b>1</b>	<b>30 dias</b>	<b>04-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>												
45	4.1 - 4.1-Execução de Ramais domicil	un	52	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	17II											
46	4.2 - 4.2-Execução de Ramais domicil	un	10	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	17II											
47	4.3 - 4.3-Execução de Ramais domicil	un	2	30 dias	04-07-2019	02-08-2019	17II											
48	<b>5 - 5 - DIVERSOS</b>		<b>1</b>	<b>40 dias</b>	<b>01-07-2019</b>	<b>09-08-2019</b>												
49	5.1 - 5.1-Implantação e piquetagem d	ml	711	3 dias	01-07-2019	03-07-2019	4II											
50	5.2 - 5.2- Realização de ensaios de	Vg	1	7 dias	03-08-2019	09-08-2019	46											

Projeto: "REMODELAÇÃO / BEN  
Data: 29-04-2019

Tarefa  
Dividir  
Marco  
Sumário

Resumo de Projeto  
Tarefa Inativa  
Marco Inativo  
Resumo Inativo

Tarefa Manual  
Apenas-duração  
Resumo da Agregação Manual  
Resumo Manual

Apenas início  
Apenas-conclusão  
Tarefas Externas  
Marco Externo

Prazo  
Crítica  
Crítica Divisão  
Progresso

Progresso Manual

Data de início condicionada à data da consignação.

Página 1