

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "FREGUESIA DE POMBAL / ARRUAMENTOS E BENEFICIAÇÕES EM ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOSÉ AGUIAR)"

PLANO DE TRABALHOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		DURAÇÃO																
Item	Designação	Meses	1				2				3				4			
		Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Trabalhos preparatórios	4 019,46 €																
2	Demolições	6 847,12 €																
3	Movimento de terras	6 476,95 €																
4	Alvenarias	20 880,35 €																
5	Rede pluvial	28 929,32 €																
6	Pavimentos	52 951,01 €																
7	Segurança Rodoviária	2 061,88 €																
8	DIVERSOS	4 204,40 €																

TOTAL DO ORÇAMENTO

126 370,49 €

PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS

Abiul, 12 de agosto de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "FREGUESIA DE POMBAL / ARRUAMENTOS E BENEFICIAÇÕES EM ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOSÉ AGUIAR)"

PLANO DE MÃO DE OBRA

Designação	Meses				1				2				3				4			
	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Director técnico *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
Motorista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
Operador de Máquinas de Sinalização Horizontal																	3			
Carpinteiro de Cofragem									2	2										
Armador de Ferro									2	2										
Pedreiro	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Servente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calceteiro													3	3	3	3				
Canalizador																			1	
Motoserrista	1																			
Serralheiro																			2	
Total Semanal	8	7	7	7	7	11	11	7	9	9	9	11	9	9	10	7				
Total Mensal	7				9				9				10				9			

* Afectos à obra mas não permanente em obra

PRAZO DE EXECUÇÃO **120 DIAS**

Abiul, 12 de agosto de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "FREGUESIA DE POMBAL / ARRUAMENTOS E BENEFICIAÇÕES EM ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOSÉ AGUIAR)"

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Designação	Meses				1				2				3				4			
	Semanas				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Carrinha de Apoio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião Basculante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
Mini Pá Carregadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fresadora		1																		
Giratória de 8 TON	1	1	1																	
Giratória de 3,5 TON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Gerador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Máquina de dobrar Ferro							1	1												
Vibrador de Betão							1	1												
Pavimentadora																	1			
Cilindro																2	2			
Placa Vibratória	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Betoneira 160l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Saltitão			1	1	1	1	1	1	1	1	1									
Ferramentas e equipamentos diversos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total Semanal	9	10	10	9	9	11	11	9	9	9	8	11	12	7	7	7	7			
Total Mensal	10				10				10				9				10			

PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS

Abiul, 12 de agosto de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "FREGUESIA DE POMBAL / ARRUAMENTOS E BENEFICIAÇÕES EM ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOSÉ AGUIAR)"

PLANO DE PAGAMENTOS

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS			Meses		1				2				3				4			
Item	Designação	Semanas		1				2				3				4				
		Totais/Cap		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Trabalhos preparatórios	4 019,46 €		1 004,87 €				1 004,87 €				1 004,87 €				1 004,87 €				
2	Demolições	6 847,12 €		6 847,12 €																
3	Movimento de terras	6 476,95 €		6 476,95 €																
4	Alvenarias	20 880,35 €						20 880,35 €												
5	Rede pluvial	28 929,32 €		14 464,66 €				14 464,66 €												
6	Pavimentos	52 951,01 €										42 360,81 €				10 590,20 €				
7	Segurança Rodoviária	2 061,88 €														2 061,88 €				
8	DIVERSOS	4 204,40 €														4 204,40 €				
TOTAIS MENSAIS				28 793,595 €				36 349,875 €				43 365,673 €				17 861,347 €				
%				22,79%				28,76%				34,32%				14,13%				
ACUMULADOS				28 793,595 €				65 143,470 €				108 509,143 €				126 370,490 €				
%				22,79%				51,55%				85,87%				100,00%				
TOTAL DO ORÇAMENTO		126 370,49 €																		


PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS

Abiul, 12 de agosto de 2019

Dono De Obra: Câmara Municipal de Pombal

Empreitada "FREGUESIA DE POMBAL / ARRUAMENTOS E BENEFICIAÇÕES EM ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - RUA JOSÉ AGUIAR)"

CRONOGRAMA FINANCEIRO



PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS

Abiul, 12 de agosto de 2019