



PLANO DE PAGAMENTOS EM PORCENTAGEM E VALOR (EUROS) - 480 DIAS (16 MESES)

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	TOTAIS
1	Estaleiro	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	100,00%
		1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25	23.827,97
2	Trabalhos Preliminares	100,00%																100,00%
		9.500,00																9.500,00
3	Movimento de Terras	100,00%																100,00%
		15.675,00																15.675,00
4	Estrutura		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%								100,00%
			60.614,16	60.614,16	60.614,16	60.614,16	60.614,16	60.614,16	60.614,16	60.614,16								484.913,25
5	Alvenaria e Impermeabilizações						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
							37.420,88	37.420,88	37.420,88	37.420,88	37.420,88							187.104,40
6	Rede de Esgotos Domésticos							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
								3.131,88	3.131,88	3.131,88	3.131,88							12.527,50
7	Rede de Esgotos Pluviais Dentro do Perímetro da Escola									50,00%	50,00%							100,00%
										11.856,13	11.856,13							23.712,25
8	Rede de Abastecimento de Águas							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
								3.927,76	3.927,76	3.927,76	3.927,76							15.711,05
9	Segurança Contra Incêndios								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
									2.988,70	2.988,70	2.988,70	2.988,70	2.988,70					14.943,50
10	Revestimento de paredes										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
											17.995,50	17.995,50	17.995,50	17.995,50				71.981,98
11	Revestimento de Tectos											33,33%	33,33%	33,34%				100,00%
												15.677,87	15.677,87	15.682,57				47.038,30
12	Revestimento de Pavimentos										33,33%	33,33%	33,34%					100,00%
											43.465,84	43.465,84	43.478,88					130.410,55
13	Carpintaria													50,00%	50,00%			100,00%
														37.228,68	37.228,68			74.457,35
14	Serralharias															100,00%		100,00%
																49.945,30		49.945,30
15	Aparelhos Sanitários																100,00%	100,00%
																	28.044,00	28.044,00
16	Electricidade							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			100,00%
								23.724,46	23.724,46	23.724,46	23.724,46	23.724,46	23.724,46	23.724,46	23.724,46			189.795,70
17	Telecomunicações + Pré-instalação de CCTV							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			100,00%
								5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33	5.081,33			40.650,63
18	Segurança Integrada							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			100,00%
								5.077,22	5.077,22	5.077,22	5.077,22	5.077,22	5.077,22	5.077,22	5.077,22			40.617,75
19	Infraestruturas de Produção de Energia � Fotovoltaico													33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
														10.989,77	10.989,77	10.993,06		32.972,60
20	AVAC							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			100,00%
								34.388,06	34.388,06	34.388,06	34.388,06	34.388,06	34.388,06	34.388,06	34.388,06			275.104,47
21	Mobili�rio Escolar															50,00%	50,00%	100,00%
																21.450,15	21.450,15	42.900,29
22	Equipamento da Cozinha / Refeit�rio															50,00%	50,00%	100,00%
																15.874,30	15.874,30	31.748,59
23	Equipamento de Jogo e Recreio																100,00%	100,00%
																	12.580,00	12.580,00
24	Paisagismo da envolvente do Centro Escolar															50,00%	50,00%	100,00%
																7.641,44	7.641,44	15.282,87
25	Mobili�rio Urbano																100,00%	100,00%
																	4.054,70	4.054,70
26	Omiss�es											50,00%	50,00%					100,00%
												30.750,00	30.750,00					61.500,00
TOTAIS PARCIAIS		26.664,25	62.103,40	62.103,40	62.103,40	62.103,40	99.524,28	174.854,99	177.843,69	189.699,82	190.546,99	180.638,21	180.651,25	151.656,82	117.978,76	107.393,49	91.133,82	1.937.000,00
TOTAIS ACUMULADOS		26.664,25	88.767,65	150.871,06	212.974,46	275.077,87	374.602,15	549.457,14	727.300,83	917.000,65	1.107.547,64	1.288.185,85	1.468.837,11	1.620.493,93	1.738.472,69	1.845.866,18	1.937.000,00	