



## Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Substituição de portas no Auditório Municipal) - Proc. n.º 34/2019

Id	Art.º	Nome da Tarefa	Custo	Duração	Predecessoras	Semana 1						
						-2	-1	1	2	3	4	5
1		<b>Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Substituição de portas no Auditório Municipal) - Proc. N.º 34/2019</b>	<b>10 522,10 €</b>	<b>5 dias</b>		[Barra de progresso de 5 dias]						
2	1	<b>Trabalhos Preparatórios</b>	<b>10 522,10 €</b>	<b>5 dias</b>		[Barra de progresso de 5 dias]						
3	1.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela Fiscalização da Obra, sobproposta do empreiteiro, de acordo com as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de Segurança e Saúde, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os r	72,10 €	1 dia	7	[Barra vermelha de 1 dia]						
4	1.2	Remoção de porta existente na sala de formação e entrega da mesma no parque de maquinas do Municipio de Pombal	50,00 €	1 dia	3	[Barra vermelha de 1 dia]						
5	1.3	Fornecimento de porta corta fogo na separação do corredor do auditorio no 1º andar para a sala de formação com as dimensões de 1.60*2.00 e cerca de 40% de área envidraçada com vidro com carcteristicas corta fogo	10 000,00 €	1 dia	4	[Barra vermelha de 1 dia]						
6	1.4	Fornecimento de barras antipânico nas portas de entrada do auditorio, incluindo a afinação generalizada das portas	300,00 €	1 dia	5	[Barra vermelha de 1 dia]						
7	1.5	Implementação do plano de segurança	25,00 €	1 dia		[Barra vermelha de 1 dia]						
8	1.6	Implementação do plano de RCD	25,00 €	1 dia	5	[Barra vermelha de 1 dia]						
9	1.7	Limpeza geral da obra	50,00 €	1 dia	5	[Barra vermelha de 1 dia]						

Tarefa		Tarefa Agregada		Tarefa Inativa		Resumo Manual	
Dividir		Tarefa Crítica Agregada		Marco Inativo		Apenas início	
Marco		Marco Agregado		Resumo Inativo		Apenas-conclusão	
Sumário		Progresso Agregado		Tarefa Manual		Prazo	
Resumo de Projeto		Tarefas Externas		Apenas-duração		Tarefa Crítica	
Agrupar por Sumário		Marco Externo		Resumo da Agregação Manual		Progresso	



## PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA: <b>Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Substituição de portas no Auditório Municipal) - Proc. n.º 34/2019</b>																														
ENTIDADE PROMOTORA: <b>Município de Pombal</b>																														
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: <b>5 dias</b>															Data: 6 de Junho de 2019															
MESES	1																													
SEMANAS	1					2					3					4					5									
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIRECTOR DE OBRA - ENG. CIVIL	1	1	1	1	1																									
TÉCNICO SUPERIOR DE SEGURANÇA	1	1	1	1	1																									
ENCARREGADO	1	1	1	1	1																									
PEDREIROS	1	1	1	1	1																									
SERRALHEIROS CIVIS	1	1	1	1	1																									
Técnicode segurança - Está afecto permanentemente à obra, fazendo no mínimo uma visita semanal à mesma																														
TOTALS	5	5	5	5	5																									



## PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA: <b>Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Substituição de portas no Auditório Municipal) - Proc. n.º 34/2019</b>																														
ENTIDADE PROMOTORA: <b>Município de Pombal</b>																														
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: <b>5 dias</b>															Data: 6 de Junho de 2019															
MESES	1																													
SEMANAS	1					2					3					4					5									
DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS	1	1	1	1	1																									
NÍVEL A LASER	1	1	1	1	1																									
N) os necessários																														



**Dono de Obra:** Município de Pombal

**Obra:** Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Substituição de portas no Auditório Municipal) - Proc. n.º 34/2019

**Proc.:** 34/2019

### Plano de Pagamentos


Tarefas		Mês 1	Total:
1	Trabalhos Preparatórios		
1.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela Fiscalização da Obra, sob proposta do empreiteiro, de acordo com as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de Segurança e Saúde, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento, incluindo meios de Elevação (plataformas articuladas e tesouras) e mão de obra especializada para a execução das reparações necessárias no edifício.	72,10 €	72,10 €
1.2	Remoção de porta existente na sala de formação e entrega da mesma no parque de máquinas do Município de Pombal	50,00 €	50,00 €
1.3	Fornecimento de porta corta fogo na separação do corredor do auditorio no 1º andar para a sala de formação com as dimensões de 1.60*2.00 e cerca de 40% de área envidraçada com vidro com características corta fogo	10 000,00 €	10 000,00 €
1.4	Fornecimento de barras antipânico nas portas de entrada do auditorio, incluindo a afinação generalizada das portas	300,00 €	300,00 €
1.5	Implementação do plano de segurança	25,00 €	25,00 €
1.6	Implementação do plano de RCD	25,00 €	25,00 €
1.7	Limpeza geral da obra	50,00 €	50,00 €
<b>Custo Total:</b>		<b>10 522,10 €</b>	<b>10 522,10 €</b>

Pombal, 6 de Junho de 2019



## CRONOGRAMA FINANCEIRO

"Beneficiação da Biblioteca e Auditório Municipal (Substituição de portas no Auditório Municipal) - Proc. n.º 34/2019"



**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 DIAS**